

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp
nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm do Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư**

Ngày 22/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; tham dự buổi làm việc có Phó Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công Thương; Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê, An Phú, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*Ban Quản lý dự án*), Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình thực hiện của các dự án trọng điểm và ý kiến tham gia của các thành phần tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận kết quả triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giữa các đơn vị vẫn còn tồn tại tình trạng chưa đồng bộ, chưa nhịp nhàng. Do vậy, thời gian đến, đề nghị các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý dự án cần khẩn trương khắc phục ngay, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án dẫn đến chậm tiến độ thi công công trình và giải ngân không đạt nguồn vốn đã bố trí theo kế hoạch.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Thời gian còn lại của năm 2025 là rất ít, chỉ hơn 60 ngày, trong khi đó, nhiệm vụ triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là rất lớn; vì vậy, Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 sẽ thực hiện việc **giao ban vào ngày thứ 6 hàng tuần** để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1302/QĐ-UBND; do vậy, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung, khẩn trương quyết liệt triển khai ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của từng dự án theo phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: ***“rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”*** (trong đó cần xác định cụ thể mốc thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các bên liên quan, khối lượng thực hiện, kết quả giải ngân ***hàng tuần*** để làm cơ sở triển khai thực hiện); thời gian hoàn thành, báo cáo Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 **trước ngày 28/10/2025**.

b) Chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm công tác thi công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt kết quả cao nhất; trong đó phải tập trung giải ngân kế hoạch vốn được Trung ương giao, thực hiện thu hồi tạm ứng, điều hòa vốn bố trí hợp lý,... Trường hợp cần thiết, kịp thời phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2025 theo đúng quy định.

c) Tổ chức quản lý, chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng các công trình, dự án phải đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện, đánh giá trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của Tổ công tác do các xã, phường thành lập cho từng dự án để báo cáo Tổ công tác của tỉnh và UBND tỉnh **trước 16 giờ ngày thứ 5 hàng tuần**.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, các Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/11/2025**.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2025 phải tập trung cao độ, chủ động, hỗ trợ quyết liệt về chuyên môn trong việc giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, chủ động phối hợp, trao đổi, hướng dẫn kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh cử 01 Lãnh đạo Trung tâm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ; báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 24/10/2025**.

5. UBND các xã, phường có dự án trọng điểm trên địa bàn chịu trách nhiệm:

a) Thành lập Tổ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (do Chủ tịch cấp xã làm Tổ trưởng; mời đồng chí Bí thư xã, phường tham gia để chỉ đạo; Phó Chủ tịch cấp xã phụ trách lĩnh vực làm tổ phó Thường trực; cán bộ chuyên viên của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, đại diện chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các thành phần có liên quan); hoàn thành **trước ngày 29/10/2025**. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có văn bản cử cán bộ cụ thể tham gia Tổ công tác cấp xã, thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, gửi UBND các xã, phường có liên quan **trước ngày 28/10/2025**.

Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tổ chức thực hiện công tác vận động bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nhằm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đảm bảo tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng tuần (*có phụ lục đánh giá kết quả thực hiện chi tiết*); báo cáo UBND tỉnh (*qua Ban Quản lý dự án để tổng hợp*) **trước 15 giờ thứ Năm hàng tuần**.

b) Trong quá trình thực hiện, phải dự lường các khó khăn, vướng mắc để chủ động có giải pháp xử lý kịp thời theo quy định, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các xã, phường liên quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghiên cứu, chủ động giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý dự án tại Báo cáo số 183/BC-BQL ngày 21/10/2025 theo thẩm quyền.

7. Văn phòng UBND tỉnh thành lập nhóm Zalo để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, trao đổi giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, hoàn thành **trước ngày 24/10/2025**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng để các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương;
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê, An Phú, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong;
- UBND các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê, An Phú, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Long Phụng, Mỏ Cày và Lân Phong;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, KTN.lqy743

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình