

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại buổi kiểm tra thực tế dự án thủy điện Đăk Mi 1

Ngày 20/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi kiểm tra thực tế dự án thủy điện Đăk Mi 1. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND xã Xốp; lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (vắng có lý do); lãnh đạo Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum.

Sau khi nghe đại diện Sở Công Thương và đại diện Nhà đầu tư báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án, xem xét kết quả kiểm tra thực tế hiện trường và ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum (Công ty) đã chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung nguồn lực khắc phục sự cố công trình theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh; đồng thời, Công ty cũng đã chủ động đầu tư các công trình dân sinh phục vụ thiết thực nhu cầu đi lại, sinh hoạt và giải quyết tốt việc làm cho người dân vùng dự án.

2. Một số yêu cầu cụ thể trong thời gian đến

a) Đối với Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum:

- Chủ động rà soát những nội dung điều chỉnh, bổ sung phát sinh trong quá trình triển khai thi công thực tế; đánh giá sự phù hợp của các nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) so với các quy hoạch, quy định có liên quan để kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đảm bảo quy định, nhất là trong giai đoạn đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Hiện nay, dự án Đường dây 220kV thủy điện Đăk Mi 1 - thủy điện Đăk Mi 2 chưa được khởi công nên có khả năng rất cao sẽ không hoàn thành, đóng điện dự án trong năm 2025 theo Chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 18/02/2025; do đó, để có thể sớm phát điện, phát huy hiệu quả kinh tế của dự án thủy điện Đăk Mi 1, yêu cầu Công ty tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây đầu nối (yêu cầu Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh trước khi chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành dự án nếu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường dây chưa hoàn tất).

- Xây dựng kế hoạch thi công chi tiết phù hợp với tiến độ đang đề xuất điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; xem xét, bổ sung thêm nhân lực quản lý dự án để đáp ứng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

- Tiếp thu đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Công Thương tại điểm 4.2 Công văn số 1943/SCT-QLNL ngày 17/10/2025 để triển khai thực hiện theo quy định.

b) Đối với các Sở, ban ngành, địa phương: Đây là dự án được triển khai trên vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; do đó, yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương phải quan tâm, ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc và các thủ tục liên quan đến dự án trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ách tắc trong giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án.

3. Giải quyết các nội dung kiến nghị

a) Đối với việc cho thuê đất lòng hồ: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày **31/10/2025**.

b) Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án: Yêu cầu Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2985/UBND-CNXD ngày 29/9/2025 (*lưu ý: thời hạn UBND yêu cầu phải hoàn thành việc tham mưu tại văn bản này*).

c) Đối với đề xuất cho phép thi công trở lại hạng mục đập dâng, đập tràn, hồ xói: Yêu cầu Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 3553/UBND-CNXD ngày 16/10/2025 theo đúng thời hạn yêu cầu; làm cơ sở để kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương có ý kiến trước khi xem xét, quyết định việc cho phép thi công trở lại theo quy định.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Xốp;
- Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th885

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình