

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp
nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện
tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và dự án Nhà máy điện
tua bin khí hỗn hợp Dung Quất III**

Chiều ngày 14/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất III. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 1 – EVN; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

Sau khi nghe đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (*chủ đầu tư*), Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (*Ban Quản lý*) báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất III; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp; để thực hiện điều chỉnh đảm bảo đúng quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hai dự án. Các sở, ngành, địa phương cũng tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, nhiều khó khăn, vướng mắc vẫn chưa được giải quyết kịp thời, dẫn đến 02 dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc phối hợp giữa chủ đầu tư với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai 02 dự án nêu trên chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với 02 dự án, các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Giao Ban Quản lý:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể 02 dự án để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi các Bộ, ngành liên quan) cụ thể về tình hình triển khai thực hiện 02 dự án, các khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị (*trong đó lưu ý: (1) Tiến độ thực hiện dự án trong các Quyết định chủ trương đầu tư là chính thức và đến nay đã hết hạn; do đó, cần kiến nghị cấp thẩm quyền xác định tiến độ thực hiện 02 dự án theo mốc thời gian cụ thể (không ghi chung chung) để làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện 02 dự án; (2) Xác định nguồn kinh phí để thực hiện 02 dự án (tránh trường hợp sau khi phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không có kinh phí để thực hiện).*

b) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác bồi thường, GPMB các dự án và nội dung kết luận tại Thông báo này; định kỳ, trước ngày 05 của tháng kế tiếp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

2. Đối với chủ đầu tư:

a) Chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện 1 rà soát, có văn bản báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện, các tồn tại vướng mắc để Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến chính thức về việc tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án.

b) Đối với phần diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, bảo vệ theo quy định, không để người dân tái lấn chiếm.

c) Xem xét có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án (trong đó nêu rõ về tiến độ, nguồn kinh phí...).

3. UBND xã Bình Sơn:

a) Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện dự án để xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và trên cơ sở đó báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh (đồng gửi Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường); thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

b) Sau khi có ý kiến chính thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

a) Chủ động phối hợp với UBND xã Bình Sơn, chủ đầu tư để rà soát, xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để thực hiện.

b) Rà soát, báo cáo cụ thể quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 2,98ha và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để chủ trì hướng dẫn thực hiện hoặc nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 10/6/2026

5. Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ban Quản lý, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại Quy hoạch điện VIII, cần thiết tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến đề xuất các cơ quan thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án nêu trên.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Căn cứ quy định của pháp luật để tham mưu xử lý đối với phần diện tích đất Ban Quản lý dự án Điện 1 tự nguyện trả lại để cho nhà đầu tư khác thuê để thực hiện dự án, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

b) Trên cơ sở báo cáo của Trung phát triển quỹ đất tỉnh đối với phần diện tích 2,98ha; chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

7. Giao Công an tỉnh: Tiếp tục nắm bắt tình hình liên quan đến việc triển khai thực hiện 02 dự án, trong đó có việc người dân tái lấn chiếm đối với phần diện tích đã giao cho chủ đầu tư.

8. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý và chủ đầu tư để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực các dự án theo quy định.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đề các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- TT Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Điện 1 – EVN;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- TT Đảng ủy, UBND xã Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD191

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình