

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với các vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động và đầu tư xây dựng của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/4/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với các vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động và đầu tư xây dựng của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh Tra tỉnh, Chi cục Thuế khu vực XII, Chi cục Hải quan khu vực XII; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long; đại diện Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các Sở: Sở Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và đại diện các Chủ đầu tư báo cáo tình hình hoạt động và đầu tư xây dựng của các dự án thủy điện, các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình hoạt động và đầu tư xây dựng; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

I. Đánh giá chung

- UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Chủ đầu tư các dự án thủy điện trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt ghi nhận những đóng góp thiết thực cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Các dự án đã tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ như: Xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, và đồng hành cùng các sự kiện quan trọng của tỉnh. Bên cạnh đó, các dự án thủy điện cũng đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh (khoảng 370 tỷ đồng năm 2024 và 140 tỷ đồng quý I/2025), vận hành ổn định, tuân thủ quy định an toàn đập và phòng chống thiên tai; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ điều tiết, cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

- Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong quá trình triển khai. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương và các sở ngành, đặc biệt là trong công tác cung

cấp thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh. Sự chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát từ các sở ngành, địa phương cũng cần được tăng cường.

II. Cho ý kiến giải quyết cụ thể

1. Đối với các dự án đã vận hành, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2024

a) Dự án thủy điện Đakđrinh

- Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1225/BC-SNNMT ngày 09/4/2025 liên quan đến việc thực hiện thanh lý rừng dự án thủy điện Đakđrinh (hạng mục Tháp điều áp): Nội dung này Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh thực hiện theo quy định; do đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn nêu trên; không tham mưu UBND tỉnh những nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Đối với vướng mắc liên quan đến 45 thửa đất trong lòng hồ thủy điện Đakđrinh, chưa được bồi thường: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 27/3/2024, Thông báo số 586/TB-UBND ngày 27/11/2024 và các chỉ đạo khác có liên quan để hướng dẫn UBND huyện Sơn Tây, Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **30/5/2025**.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh phải tập trung chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan của dự án; chịu trách nhiệm đối với việc chậm trễ phối hợp giải quyết công việc liên quan đến dự án.

b) Đối với các dự án thủy điện đã vận hành, chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2024: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 586/TB-UBND ngày 27/11/2024 và Công văn số 3279/VP-KTN ngày 30/12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sau khi đã tham vấn cấp thẩm quyền, thời gian hoàn thành trước ngày **10/5/2025**.

2. Đối với các dự án đang triển khai thi công

Năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trở lên. Để đạt mục tiêu này, việc sớm đưa vào vận hành các dự án thủy điện (Thạch Nham, Sông Liên 1) và kịp thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc làm cơ sở cho Nhà đầu tư triển khai thi công, giải ngân vốn

đầu tư là rất cần thiết. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

a) Đối với dự án thủy điện Thạch Nham:

- Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà tập trung giải quyết thủ tục đất đai của dự án, hoàn thành việc thu hồi đất trước ngày 06/5/2025; đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trước ngày **07/5/2025**.

- Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Sơn Hà, của Nhà đầu tư: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải quyết toàn bộ các thủ tục về đất đai của dự án trước ngày **15/5/2025**.

b) Dự án thủy điện Sông Liên 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc liên quan đến thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến đường dây đầu nối; Sở Công Thương hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục thuộc chuyên ngành nhằm sớm đưa dự án vào vận hành.

c) Dự án thủy điện Sông Liên 2

- Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị của Nhà đầu tư dự án thủy điện tại Văn bản số 2403/ĐNBT-QLDA ngày 24/3/2025 giải quyết theo quy định, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền (*giao đất, cho thuê đất*), thời gian hoàn thành trước ngày **16/5/2025**.

- Sở Công Thương rà soát nội dung kiến nghị của Nhà đầu tư dự án thủy điện tại Văn bản số 2403/ĐNBT-QLDA ngày 24/3/2025 để hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **16/5/2025**.

d) Dự án thủy điện Ba Vì: UBND huyện Ba Tơ khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại điểm c Khoản 2 Thông báo số 100/TB-UBND ngày 28/02/2023 (*nội dung liên quan đến đất bãi bồi thuộc dự án và các nội dung khác có liên quan*); báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày **28/4/2025**; trường hợp tiếp tục chậm trễ, giao Thanh tra tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

đ) Đối với dự án thủy điện Trà Khúc 1: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nội dung Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư của dự án (*thiết bị sử dụng trong dự án*), Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền quy định; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

của dự án trước ngày **10/5/2025**.

e) Dự án thủy điện Sơn Nham: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Hà và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát sự phù hợp của hồ sơ bồi thường, GPMB, đề nghị giao đất, cho thuê đất của dự án so với quy định để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; thời gian hoàn thành trước ngày **16/5/2025**.

g) Dự án thủy điện Trà Phong: Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực để hoàn thành các nội dung công việc: Điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, hoàn trả tài sản công liên quan đến cầu Sông Tang, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình và đường dây 110kV đấu nối từ Nhà máy thủy điện Trà Phong 1B về Trạm biến áp 220kV Sơn Hà; UBND tỉnh sẽ không xem xét, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nếu Chủ đầu tư không tích cực và không tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh (lần 4).

3. Đối với các dự án đang chuẩn bị triển khai thi công

a) Dự án thủy điện Sơn Linh, Đăkđrinh 2: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, tập trung nguồn lực để triển khai thi công dự án; trường hợp hết tiến độ thực hiện dự án nhưng Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục về đất đai. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.

b) Dự án thủy điện Tây Trà (1,2,3): giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1701/UBND-KTN ngày 28/3/2025 về việc khẩn trương rà soát các trường hợp công trình, dự án để lãng phí về đất đai trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

4. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII (Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII), Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Phương án phát triển điện lực thuộc Quy hoạch tỉnh theo thẩm quyền; trong đó, cần lưu ý phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình tham mưu UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện phải đảm bảo phù hợp về quy mô công suất, phương án đấu nối, tiến độ thực hiện so với quy hoạch, kế hoạch thực hiện điện VIII được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của Chủ đầu tư các dự án thủy điện; trên cơ sở các nội dung kiến nghị, chủ trì, tổ chức làm việc hoặc

đề nghị các cơ quan, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị của Chủ đầu tư; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất các nội dung để UBND tỉnh xem xét, đôn đốc chỉ đạo các Sở ngành liên quan đẩy nhanh giải quyết các thủ tục đất đai, quy hoạch,...để sớm đưa vào vận hành các dự án.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh Tra tỉnh, Chi cục Thuế khu vực XII, Chi cục Hải quan khu vực XII;
- UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long;
- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Chủ đầu tư các dự án thủy điện (*Sở Công Thương sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.th274

TL. CHỦ TỊCH

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình