

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với vướng mắc liên quan đến các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến giải quyết đối với các vướng mắc liên quan đến các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện các Chủ đầu tư báo cáo tình hình đầu tư xây dựng của các dự án thủy điện, các khó khăn, vướng mắc liên quan; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

I. Yêu cầu chung

Việc đẩy nhanh hoàn thành các dự án thủy điện, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2030 (đã được xác định trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch tỉnh) có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

Để sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã liên quan xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai và đưa vào vận hành.

II. Yêu cầu cụ thể

1. Đối với các dự án đang triển khai thi công nhưng vướng mắc liên quan đến dự án Trạm biến áp 110kV Đăk Gle và đầu nối:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát kỹ và chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc cụ thể với Tổng Công ty điện lực miền Trung (gọi tắt là CPC) để giải quyết các vướng mắc, nhằm đẩy nhanh thi công các dự án (Sở Công Thương có trách nhiệm đăng ký); thời

gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày **10/9/2025**. Trong đó, cần làm rõ các nội dung sau: Sự cần thiết phải ưu tiên nguồn lực đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Gle và đấu nối; hiệu quả của việc đầu tư dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Gle và đấu nối đối với ngành điện (*làm cơ sở để đề xuất các phương án đầu tư: CPC trực tiếp đầu tư; CPC và các Chủ đầu tư dự án thủy điện cùng hợp tác đầu tư; các Chủ đầu tư dự án tự đầu tư*); đánh giá khả năng gây thất thoát, lãng phí nếu dự án chậm được triển khai theo Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

2. Đối với việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án:

Yêu cầu Sở Tài chính chủ động làm việc với các Chủ đầu tư dự án, bám sát các nguyên tắc được nêu điểm a khoản 2 Thông báo số 270/TB-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh; trên cơ sở đó, báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát, đề xuất danh sách các dự án đủ điều kiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và lộ trình hoàn thành đối với từng dự án cụ thể (*Sở Tài chính làm việc với từng chủ đầu tư để xác định thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh*), thời gian hoàn thành trước ngày **19/9/2025**.

3. Đối với vướng mắc liên quan đến bồi thường, GPMB của dự án:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các nội dung kiến nghị tại cuộc họp, các nội dung kiến nghị tại các Văn bản gửi kèm theo Thông báo này để hướng dẫn các Chủ đầu tư, các địa phương giải quyết; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; thời gian hoàn thành trước ngày **15/9/2025** (*giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi việc giải quyết kiến nghị của các Chủ đầu tư dự án thủy điện, kịp thời đề nghị cơ quan có liên quan giải quyết vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với nội dung thuộc thẩm quyền*).

4. Đối với các dự án đang thực hiện các thủ tục về đầu tư:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các điều kiện về quy hoạch, kế hoạch, phương án đấu nối,... của dự án và sự đáp ứng của dự án so với các quy định về đầu tư để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục, sớm lựa chọn được Nhà đầu tư thực hiện dự án theo chủ trương chung của Chính phủ, của Bộ Công Thương; thời gian đề xuất UBND tỉnh danh sách các dự án để xem xét, hoàn thành trước **25/9/2025 (đợt 1)** và các dự án còn lại hoàn thành trong tháng **10/2025**.

5. Về giải quyết một số nội dung kiến nghị

a) Đối với vướng mắc liên quan về thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ liên quan đến đất lòng hồ thuộc dự án thủy điện Sê San 3A: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung kiến nghị của Nhà đầu tư và các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; thời gian hoàn thành trước ngày **01/10/2025**.

b) Đối với vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện Đắk Mi 1:

- Để sớm khắc phục sự cố, sớm triển khai thi công dự án trở lại, yêu cầu Chủ đầu tư dự án, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1770/UBND-CNXD ngày 24/7/2025 và các nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các Thông báo: số 38/TB-BXD ngày 16/7/2025 và số 39/TB-BXD ngày 16/7/2025.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của Chủ đầu tư, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan: Giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục sự cố, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, cho ý kiến trước khi Quyết định cho phép tiếp tục triển khai thi công trở lại; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung để tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra hiện trường dự án trước ngày **01/10/2025**.

c) Đối với vướng mắc liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

- Yêu cầu chung: Các Sở, ban, ngành và địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, đã có phương án và có thể giải quyết được ngay thì phải tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả. Chậm dứt tình trạng “đánh đồng” các vướng mắc, làm kéo dài thời gian giải quyết, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp.

- Đối với vướng mắc liên quan đến tuyến đường dây 35 kV: Giao Sở Công Thương chủ trì, làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Chủ đầu tư các dự án: Thủy điện Thượng Kon Tum, Thủy điện Đắk Lô 2 và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của phương án đang sử dụng tuyến đường dây 35kV (*phục vụ đấu nối dự án thủy điện Đắk Lô 2 và phục vụ cho Nhân dân trong khu vực dự án*) so với các phương án xử lý tài sản khác được pháp luật quy định; trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với các tài sản đã được Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đầu tư trên đất (*công trình đường dây điện 35 kV (giai đoạn 1)*); tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày **25/9/2025**.

- Đối với phần diện tích đất (khoảng 25,36 ha) thuộc khu vực lòng hồ chưa được thu hồi, chuyển mục đích và cho thuê đất: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trước đây và đối chiếu các quy định; trường hợp phần diện tích đất trên đã phù hợp với các quy hoạch liên quan và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết để làm cơ sở thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định thì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện (*trường hợp, phải thực hiện một số thủ tục khác liên quan đến đất đai mới đủ điều kiện thực hiện thủ tục gia hạn chủ trương đầu tư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện*). Thời gian hoàn thành trước ngày **19/9/2025**.

- Đối với vướng mắc liên quan đến phần diện tích đất khoảng 96.139,4m² khu vực Nhà máy: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; trường hợp vướng mắc, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mới có thể thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất thì tổng hợp (với nội dung liên quan phần diện tích 25,36 ha) để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày **20/9/2025**.

d) Đối với vướng mắc liên quan đến việc sử dụng tuyến đường hiện có (thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei) để thi công dự án thủy điện Đắk Krin: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn, giải quyết dứt điểm; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **20/9/2025**.

e) Đối với dự án thủy điện Đắk Pru 3 (5MW): Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Pru 3 tại cuộc họp và các nội dung chỉ đạo, quy định khác có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **20/9/2025**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh;
- UBND các xã, phường có liên quan (*Sở Công Thương sao gửi*);
- Chủ đầu tư các dự án thủy điện (*Sở Công Thương sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, CNXD.th726

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình