

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm
tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự
án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi**

Sáng ngày 27/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công phía Tây; ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Trong thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh khẩn trương thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư cho đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài chính (*Báo cáo số 123/BC-STC ngày 26/10/2025*), đến ngày 20/10/2025 giải ngân dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây là 3.783 tỷ đồng, đạt 47,3% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt **36%** so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, thấp dưới mức trung bình cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư chưa cao, không chủ động trong phối hợp các ngành, địa phương để giải quyết khó khăn vướng mắc, thiếu năng động và quyết liệt nhiệm vụ giao; một số địa phương còn tâm lý né tránh, đùn đẩy, chờ đợi, sợ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân vốn; năng lực một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế....

UBND tỉnh phê bình các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh đã không thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân không đạt yêu cầu (*như tại các Phụ lục kèm theo Báo cáo số 123/BC-STC ngày 26/10/2025 của Sở Tài chính*).

II. Một số nhiệm vụ trong thời gian đến

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Để đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao, yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn, nâng cao chất lượng và hiệu quả dự án, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 570/TB-VPCP ngày 22/10/2025 về Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (*lần thứ 4*); trong đó cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện ở từng dự án; từ đó kịp thời có giải pháp xử lý vướng mắc ở từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, giải quyết nguyên vật liệu... **hoàn thành giải ngân 60% kế hoạch vốn được giao trong tháng 10/2025; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính*) **trước 31/10/2025**.**

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đối với từng dự án, phân loại dự án theo mức độ giải ngân để có giải pháp phù hợp, trong đó: có văn bản cam kết giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo tiến độ; có văn bản đề nghị điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định (*trong đó nêu rõ lý do, nguyên nhân*) gửi UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính tổng hợp*) **trong ngày 27/10/2025**. Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trường hợp giải ngân chậm hoặc thiếu vốn đầu tư dự án về sau.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở đề nghị của các Chủ đầu tư đối về việc điều chuyển vốn từ các dự án không có nhu cầu sử dụng sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng quy định;

hoàn thành trong ngày 28/10/2025 để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét **trong ngày 28/10/2025**.

3. Phê bình Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường: Kon Tum, Đắk Rơ Wa, Đắk Bla, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum thực hiện chưa hoàn thành, chưa đảm bảo thời gian theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 186/TB-UBND ngày 24/9/2025.

Đề nghị các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND các xã phường: Kon Tum, Đắk Bla, Đắk Cẩm, Ngọc Bay, Ia Chim, Đắk Rơ Wa; Trung tâm Phát triển quỹ đất phường Kon Tum khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai toàn bộ các nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Thông báo số 186/TB-UBND ngày 24/9/2025 đảm bảo sớm hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ của các đơn vị nêu trên; đề xuất giải quyết các nội dung kiến nghị, hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm, không thực triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 05/11/2025**.

4. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3718/UBND-CNXD ngày 21/10/2025, đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương rà soát lại hình thức quản lý dự án đối với các dự án do UBND cấp xã tiếp nhận từ UBND cấp huyện trước đây theo hướng: giao cho Ban quản lý dự án trực thuộc UBND xã, phường trung tâm tổ chức quản lý dự án đối với các dự án do UBND các xã, phường khác thực hiện theo quy định; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong **ngày 27/10/2025**.

5. Đối với Dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (cũ) (*Tỉnh lộ 671*) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy (*theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh tại các Văn bản: số 110/BC-BQLDA ngày 24/10/2025 và số 107/BC-BQLDA ngày 23/10/2025*): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các nội dung đề nghị của Ban Quản lý tại các báo cáo nêu trên, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định **trước ngày 11/11/2025**.

6. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2025: Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 3256/STC-THQH ngày 22/10/2025, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, rà soát tham mưu UBND tỉnh có văn bản trình HĐND tỉnh xem xét theo quy trình, quy định; hoàn thành trong **ngày 28/10/2025**.

7. Giao Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; có đánh giá ai làm tốt, ai làm chưa tốt để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, cụ thể:

- Từ nay đến ngày 31/10/2025: Hằng ngày tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị vào lúc 11 giờ 00 và vào lúc 17 giờ 00 (ngày báo cáo 02 lần).

- Từ ngày 01/11/2025 trở đi: định kỳ 03 ngày làm việc tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh đề Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 hàng tháng;

8. Giao Sở Nội vụ theo dõi kết quả triển khai nhiệm vụ nêu trên của các đơn vị nêu trên, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, năm, đề xuất xử lý tổ chức, người đứng đầu khi không hoàn thành nhiệm vụ, giải ngân hết nguồn vốn giao theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại thông báo số 570/TB-VPCP ngày 22/10/2025.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo;
- BQLDA ĐTXD các công trình: Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Trường Cao đẳng Kon Tum;l
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, CNXD.HVL.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực