

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình dự kiến khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất

Ngày 19/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì buổi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo tiến độ thực hiện công trình dự kiến khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND xã Vạn Tường và Công ty Cổ phần Ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý), Công ty Cổ phần Ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất báo cáo tiến độ dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất và vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án của Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong thời gian qua đã tích cực triển khai, thực hiện dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; đã hoàn thành một số nội dung như: Chấp thuận chủ trương đầu tư; phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; xác nhận đăng ký môi trường và giao đất phân kỳ I (với phần diện tích khoảng 11,2ha), đảm bảo tiến độ dự kiến khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Để đảm bảo tiến độ dự kiến khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công ty Cổ phần Ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất

a) Chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; thủ tục thẩm

định phòng cháy chữa cháy **trước ngày 05/12/2025**; để đảm bảo tiến độ dự kiến khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng **vào ngày 19/12/2025**.

b) Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi), với 02 phương án (Phương án 1: Thành phần khách mời: Lãnh đạo cấp tỉnh; Phương án 2: Thành phần khách mời: Lãnh đạo cấp Trung ương và Lãnh đạo cấp tỉnh); **hoàn thành trước ngày 25/11/2025**.

c) Đối với các vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, Công ty chủ động rà soát từng trường hợp cụ thể, để làm việc với Ban Quản lý và chính quyền địa phương lập kế hoạch giải quyết, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

2. UBND xã Vạn Tường chịu trách nhiệm:

a) Đối với phân kỳ II (với diện tích khoảng 3,59ha): Khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để thực hiện thủ tục đất đai đối với dự án Sản xuất Ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất theo quy định, đảm bảo tiến độ của dự án.

b) Tổ chức kiểm tra, rà soát thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến mô hình chính quyền 02 cấp đối với những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đất đai và tái định cư cho người dân, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra các vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án chưa hoàn thành trên địa bàn Khu kinh tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và các Công ty thành viên. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý sớm nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân; kịp thời tham vấn Sở Nông nghiệp và Môi trường và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc thực hiện thủ tục đất đai tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm:

a) Rà soát hướng dẫn UBND xã Vạn Tường, Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là các vấn đề liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b) Đối với việc quản lý tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng dư thừa đối với các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và các Công ty thành viên: Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu, đề xuất xử lý theo đúng quy định, tuyệt đối không để thất thoát tài nguyên, khoáng sản; trường hợp cần thiết thì trực tiếp tham vấn Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn xử lý kịp thời, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/11/2025**.

5. Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4638/UBND-CNXD ngày 13/11/2025 về việc nhu cầu tái định cư cho các dự án trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện việc bố trí tái định cư cho người dân theo đúng quy định.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và UBND xã Vạn Tường tích cực hỗ trợ Công ty Cổ phần Ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất hoàn thành các thủ tục liên quan để đảm bảo tiến độ dự kiến khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19/12/2025.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

a) Làm đầu mối tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất thực hiện hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý của Dự án, đặc biệt là các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức Lễ khởi công dự án.

b) Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ khởi công dự án, trình UBND tỉnh xem xét, **chậm nhất ngày 05/12/2025**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Vạn Tường;
- Cty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất;
- Cty CP Ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD1152.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình