

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm
tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án
đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi**

Ngày 05/3/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị đầu tư, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 1; tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; đại diện Sở Y tế; đại diện các ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân dự án đầu tư công phía Tây tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá, yêu cầu chung

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp - năm mở đầu giai đoạn phát triển mới, phấn đấu tăng trưởng 2 con số; với mục tiêu tăng trưởng năm 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 08/12/2025 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh và Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh.

Nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó có tăng trưởng GRDP đạt 10% so với năm 2025, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao (*bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia*) cho các chủ đầu tư phía Tây tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2.309,4 tỷ đồng (*tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các dự án phía Tây đến hết tháng 02/2026 khoảng 134,273 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 5,8% kế hoạch vốn giao*):

- Yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh nỗ lực có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Chỉ thị: số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026, số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

- Yêu cầu các chủ đầu tư phải tích cực phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các sở, ban ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường để xử lý vướng mắc trong việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; không né tránh, đùn đẩy, chờ đợi, sợ trách nhiệm; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, khẩn trương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2026, đề nghị các xã, phường và các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh khu vực phía Tây tỉnh:

+ Đối với các dự án đã được bố trí vốn năm 2026: Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng tuần, từng tháng và có cam kết giải ngân hằng tháng bằng hoặc cao hơn kết quả giải ngân trung bình của cả nước, của tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị; các chủ đầu tư gửi bản kế hoạch giải ngân vốn cụ thể và cam kết về Sở Tài chính **trước ngày 20/3/2026**.

+ Các đơn vị đề xuất dự án tại Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 của HĐND tỉnh khẩn trương, chủ động sử dụng vốn chi thường xuyên, vốn hợp pháp khác của đơn vị mình hoặc sử dụng bộ máy đủ năng lực của mình để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính thẩm trình, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (*nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 5077/UBND-KTTH ngày 26/11/2025*).

II. Nhiệm vụ đối với từng đơn vị, dự án cụ thể

1. UBND các xã, phường trung tâm phía Tây (*theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Kon Tum (cũ)*) chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã phía Tây tỉnh rà soát lại toàn bộ quỹ đất công để phục vụ cho tái định cư, đề xuất phương án giao cho các xã, phường có nhu cầu phục vụ tái định cư các dự án; hoàn thành báo cáo về UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp*) **trước ngày 15/3/2026**.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, phường, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hướng dẫn các địa phương thủ tục bàn giao, tiếp nhận quỹ đất công phục vụ cho tái định cư; tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trong tháng 3/2026**.

2. Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư

2.1. Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao đường Hồ Chí Minh)

a) Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Giao Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Đắk Bla, UBND xã Đắk Rơ Wa, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực VIII, Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, xây dựng kế hoạch cụ thể tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (cụ thể: (1) giải quyết dứt điểm 05 trường hợp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được cấp không trùng khớp với hiện trạng sử dụng đất thực tế và file số bản đồ địa chính của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum (cũ) cung cấp; (2) các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình xây dựng bị ảnh hưởng bởi Dự án đã kiểm đếm nhưng chưa ký hoàn thiện hồ sơ được để lập phương án bồi thường, hỗ trợ (do hộ dân đi làm ăn xa) hoặc đã kiểm đếm nhưng có tranh chấp đất đai chờ quyết định xử lý của Tòa án; (3) bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định ...); Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc Dự án **trong tháng 3/2026**.

b) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường: Đắk Rơ Wa, Đắk Bla khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Dự án.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định **trước ngày 15/3/2026**.

2.2. Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đắk Bla gần với chỉnh trang đô thị:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các phường Kon Tum, Đắk Bla, Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum (UBND phường Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm) và các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của 03 hộ dân còn lại (vận

động các hộ là con của ông Nguyễn Thành Minh (đã mất) thống nhất phương án tái định cư, nhận và giao đất, tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng triển khai thi công; đồng thời, vận động hộ ông Nguyễn Thành Sơn thống nhất bốc thăm thực hiện tái định cư ...) **trước ngày 20/3/2026**, bàn giao mặt bằng thi công phần còn lại **trong tháng 3/2026**.

- Chủ đầu tư, UBND các phường Kon Tum, Đắk Bla, Trung tâm phát triển quỹ phường Kon Tum báo cáo làm rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để phát sinh tăng chi phí bồi thường, tái định cư do chậm trễ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án⁽¹⁾, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh *(qua Sở Nông nghiệp và Môi trường)* **trước ngày 17/3/2026**; trên cơ sở báo cáo của các đơn vị nêu trên, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý, **hoàn thành trước ngày 27/3/2026**.

2.3. Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum (cũ)

a) Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường: Ngọc Bay⁽²⁾, Ia Chim⁽³⁾, Đắk Rơ Wa⁽⁴⁾, Đắk Cấm⁽⁵⁾ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công công trình **trong tháng 03/2026**.

b) Giải quyết việc chậm bàn giao mặt bằng của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trên địa bàn xã Đắk Rơ Wa (*xã Hòa Bình cũ*) tại các lô 13, 14, 20, 21, 22 (13,87 ha) do các hộ dân nhận khoán không đồng ý cho cưa cắt cây cao su (*yêu cầu đền bù về đất do các hộ tự khai hoang*): Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổ chức buổi làm việc với Sở Tư pháp, Chủ đầu tư, UBND xã Đắk Rơ Wa, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án tối ưu, đảm bảo theo quy định hiện hành để triển khai cưa cắt cây cao su tại các lô 13, 14, 20, 21, 22 (13,87 ha) đã được bồi thường tại khu vực xã Đắk Rơ Wa thuộc Dự án; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 15/3/2026** hoặc đề xuất UBND tỉnh tổ chức buổi họp để giải quyết các vướng mắc.

2.4. Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đắk Bla)

⁽¹⁾ Lãnh đạo UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (tại các Thông báo số 22/TB-UBND ngày 19/01/2026, số 434/TB-UBND ngày 03/12/2025, số 186/TB-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan), tuy nhiên, các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

⁽²⁾ Gồm các vướng mắc: 02 hộ (Y Khắt; A Hueo) chưa hoàn thiện việc xác nhận nguồn gốc đất; 01 hộ (Nguyễn Thị Thu Nhi) chưa lập phương án bồi thường,

⁽³⁾ Gồm các vướng mắc: 02 hộ (Võ Đình Quân, Hồ Thanh Phúc) có nhà ở chưa đồng ý nhận tiền.

⁽⁴⁾ Gồm các vướng mắc: 04 hộ (A Núi, Y Kraih, A Thích, Y Hêm) chưa phối hợp trong công tác kiểm kê, đo đạc địa chính ...

⁽⁵⁾ Chậm bàn giao mặt bằng của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

a) Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND phường Kon Tum khẩn trương chi trả tiền bồi thường 50 hộ gia đình, cá nhân (gồm: (i) 21 hộ/13,3 tỷ đồng, Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum đang hoàn thiện thủ tục để chi trả cho dân; (ii) 01 hộ/0,06 tỷ đồng có điều chỉnh trích đo so với phương án đã phê duyệt trước đây), (iii) 28 hộ đã hoàn thành công khai Phương án bồi thường điều chỉnh); hoàn thành báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp) **trước ngày 15/3/2026**.

b) Đối với các trường hợp hộ dân còn lại chưa phê duyệt phương án bồi thường (gồm: (i) 07 hộ gia đình, cá nhân/11,43 tỷ đồng đã lập phương án; (ii) 01 hộ chưa lập phương án (hộ dân có hệ thống tường rào khoảng 04 - 05 tỷ xây dựng trên đất nông nghiệp bị ảnh hưởng trong phạm vi thu hồi đất của Dự án)): Giao UBND phường Kon Tum chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng còn lại **của công trình trước 15/3/2026**; đối với các trường hợp hộ dân không phối hợp, UBND phường Kon Tum rà soát kỹ hồ sơ và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; mọi sự chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn Dự án, Chủ đầu tư, UBND phường Kon Tum, Trung tâm phát triển quỹ đất phường Kon Tum chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chủ động hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được, kiến nghị, đề xuất chỉ đạo **trước ngày 28/3/2026**.

2.6. Về công tác khoáng sản phục vụ xây dựng công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan tại mục II Báo cáo số 80/BC-BQLDA ngày 03/3/2026 (được gửi kèm theo); trong đó cần lưu ý:

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc đối với các điểm mỏ⁽⁶⁾ đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã thu hồi giấy phép, đúng quy định của pháp luật; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 3/2026**.

⁽⁶⁾ Của các Công ty: Cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng, TNHH Đầu tư xây dựng - Thương mại Tiến Dung, Cổ phần kinh doanh Thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên.

- Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu, các đơn vị có liên quan để không xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí ... tài nguyên khoáng sản, tài sản Nhà nước.

3. Dự án Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đăk Rơ Wa, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án **trong tháng 3/2026**.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại soát tổng thể dự án, trong đó cần làm rõ: (i) hiệu quả đầu tư Dự án trong thời điểm hiện nay, (ii) phương án thực hiện dự án Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai, (iii) việc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục làm chủ đầu tư Dự án có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tại điểm a khoản 5 Điều 2 Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh...; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/3/2026**.

4. Dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư

4.1. Đối với Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cầm, thành phố Kon Tum

- Phê bình Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo chưa tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án (*UBND xã chưa hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định trên đất, xác định tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng trên địa bàn xã... đối với các hộ còn lại để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB*); đề nghị Chủ tịch UBND xã Ngọc Réo rà soát, báo cáo làm rõ nguyên nhân chậm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khiếu nại về đất đai để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng cho Dự án; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp*) **trước ngày 15/03/2026**.

- UBND phường Đăk Cầm, UBND xã Ngọc Réo khẩn trương có ý kiến về mức hỗ trợ khác theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai 2024 để Chủ đầu tư, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có cơ sở lập Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các hộ còn vướng mắc về các nội dung hỗ trợ khác (*đất sông suối, cây cối vượt định mức, đất trao đổi, sang nhượng chưa đủ điều kiện bồi thường...*); thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2026.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu có văn bản hướng dẫn Chủ đầu tư, UBND xã Ngọc Réo ... áp dụng khoản 2 Điều 19 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; **hoàn thành trước ngày 15/3/2026.**

4.2. Về việc vận hành cửa van hạng mục đập dâng thuộc công trình Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 để phục vụ công tác thi công công trình Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla

- Thống nhất việc vận hành cửa van hạng mục đập dâng thuộc công trình Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 (*gọi tắt là cửa van hạng mục đập dâng*) để phục vụ công tác thi công công trình Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (*Chủ đầu tư*) tại Công văn số 37/CV-BQL ngày 05/02/2026 và ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 175/BC-SNNMT ngày 02/3/2026.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ động, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum và UBND các xã, phường: Kon Tum, Đăk Bla và Đăk Rơ Wa trong việc vận hành cửa van hạng mục đập dâng để hỗ trợ thi công công trình; khẩn trương tổ chức thi công công trình Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla vượt cao trình +516,00 m **trước ngày 30/6/2026**; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Môi trường*) để xem xét, giải quyết.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum vận hành cửa van hạng mục đập dâng phù hợp với quy trình vận hành công trình, hỗ trợ thi công công trình Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla theo quy định.

5. Giao Sở Tài chính theo dõi sát kế hoạch, cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chuyên ngành phía Tây tỉnh; thường xuyên báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; **tổ chức họp vào chiều thứ 5 hằng tuần** với các đơn vị giải ngân chậm, không có giải ngân trong tuần, tổng hợp, báo cáo kết quả, các kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách trước 17 giờ cùng ngày.

6. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; báo cáo UBND kết quả thực hiện trước ngày 15/3/2025.

7. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra kiểm tra tình hình sử dụng hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc, mua sắm

trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị hành chính cấp xã⁽⁷⁾; đảm bảo các chủ đầu tư quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 3/2026**.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD._{HVL}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực

⁽⁷⁾ Theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh và các Quyết định, văn bản có liên quan.