

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi (tuần 3 tháng 5/2026)

Chiều ngày 21/5/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; đại diện Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công phía Tây tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm các dự án trên địa bàn phía Tây tỉnh đến ngày 20/5/2026: Tính đến ngày 20/5/2026, khu vực phía Tây giải ngân là 514,746 tỷ đồng, bằng 18,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, tương ứng đạt 18,9% so với kế hoạch vốn sau khi đã thực hiện tiết kiệm 5% nguồn ngân sách địa phương. Tỷ lệ giải ngân khu vực phía Tây cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (12,7%); có 02 cơ quan, đơn vị và 21 địa phương giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân của tỉnh (gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và các xã, phường: Đăk Pxi, Xốp, Kon Đào, Kon Tum, Đăk Tô, Dục Nông, Măng Đen, Đăk Cẩm, Đăk Bla, Ia Chim, Sa Bình, Ya Ly, Mô Rai, Đăk Mar, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Măng Ri, Bờ Y, Ngọc Linh, Đăk Môn), trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo và 06 xã, phường chưa thực hiện giải ngân (Chi tiết tại Báo cáo số 309/BC-STC ngày 20/5/2026 của Sở Tài chính).

2. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là ý kiến

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026⁽¹⁾, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026⁽²⁾ và số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026⁽³⁾, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 và Công văn số 4076/UBND-KTTH ngày 11/5/2026, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 429/TB-UBND ngày 11/5/2026 và các văn bản có liên quan. Lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương cần quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, đặt mục tiêu giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 5/2026 đạt trên 25% kế hoạch vốn Thủ tướng giao (*theo dự báo cả nước đến cuối tháng 5/2026 đạt từ 24% - 25%*). các chủ đầu tư, các đơn vị phải tập trung cao độ nhất để triển khai thi công công trình trong điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay.

2.2. Các Chủ đầu tư dự án, UBND các xã, phường phía Tây tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch giải ngân đối với từng dự án theo từng tuần, tháng, quý và có cam kết giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công gửi Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi.

2.3. Sở Tài chính định kỳ hằng tuần, rà soát các Chủ đầu tư giải ngân thấp, các địa phương dễ chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng (*trong đó làm rõ nguyên nhân, giai đoạn chậm trễ, đề xuất phương án xử lý; tuyệt đối không báo cáo, đề xuất chung chung*) để báo cáo UBND tỉnh xem xét có phương án xử lý.

2.4. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương giải quyết các vướng mắc, khó khăn về vật liệu phục vụ thi công xây dựng (*về thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án, các điểm mỏ cát phục vụ thi công xây dựng, ...*) đối với Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi theo đề nghị của Ban quản lý Dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi tại Báo cáo số 165/BC-BQLDA ngày 20/5/2026 (*Báo cáo có gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường*), hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/5/2026.

2.5. Các Sở, ban ngành của tỉnh cần nghiên cứu, chủ động, tạo mọi thuận lợi nhất, hỗ trợ các chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư công nhất là công tác điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án; chỉ báo cáo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh dự án xuất phát từ nguyên nhân bất khả kháng, khách quan.

⁽¹⁾ Về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

⁽²⁾ Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026.

⁽³⁾ Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, KGVX;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD._{HVL}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực