

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng
tại buổi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án
Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc
(đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến Bến Tam Thương)**

Ngày 09/6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì buổi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến Bến Tam Thương); tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các phường: Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến Bến Tam Thương); ý kiến của các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh và của các đơn vị, địa phương tham gia tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến Bến Tam Thương) có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị và tạo không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân trong khu vực, UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Chủ đầu tư khi giá trị thực hiện xây lắp đạt 87,4% và bàn giao mặt bằng đạt 97%. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc kéo dài liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và cần phải xử lý dứt điểm để hoàn thành công trình đúng tiến độ quy định.

2. Nội dung cụ thể:

a) Đối với phần diện tích 437,6 m²/02 hộ dân/02 thửa (Phương án bồi thường đợt 7):

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện hoàn thành phương án bồi thường, trình UBND phường Nghĩa Lộ phê duyệt **trong tháng 7/2026**.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương có văn bản trả lời cụ thể nội dung tham vấn về việc xác định loại đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoàn thành **trước ngày 15/6/2026**; trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất giải pháp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

b) Đối với phần diện tích chồng lấn 2.225,3 m²/03 hộ dân/ 04 lô đất tái định cư thuộc dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (cũ):

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm phân công cán bộ của Trung tâm tích cực thực hiện công tác rà soát, sưu tập bản giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường trước đây cho Chủ đầu tư. **Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6/2026.**

- Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án bồi thường, GPMB trình UBND phường Nghĩa Lộ phê duyệt theo quy định đối với phần diện tích này. Trong quá trình thực hiện chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cá nhân và địa phương có liên quan đến công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường trước đây để sưu tập, làm rõ các nội dung có liên quan. Nếu có vướng mắc, chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền.

- UBND phường Nghĩa Lộ phối hợp với Chủ đầu tư tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời, các đơn vị nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người dân và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp hộ dân nào cố tình không chấp hành sau khi đã vận động đúng quy định, giao Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án thực hiện biện pháp hành chính để đảm bảo tiến độ dự án.

c) Yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB của dự án **chậm nhất trong tháng 9/2026 và không được gia hạn**. Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thành toàn bộ công trình **trong tháng 10/2026**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các phường: Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NNMT, CNXD;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình