

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm  
tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu  
tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi (tháng 6/2026)**

Chiều ngày 19/6/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh (*Hội trường Ngọc Linh, phường Kon Tum*), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; đại diện Kho bạc Nhà nước Khu vực XV; đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công phía Tây tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

**1. Về tình hình thực hiện và công tác giải ngân kế hoạch vốn các dự án trên địa bàn phía Tây tỉnh**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Tây tỉnh Quảng Ngãi là 2.805,1 tỷ đồng<sup>(1)</sup>. Tính đến ngày 17/6/2026, khu vực phía Tây giải ngân là **732,342 tỷ đồng**, bằng **26,1%** kế hoạch vốn Thủ tướng giao, tương ứng đạt **26,9%** so với kế hoạch vốn sau khi đã thực hiện tiết kiệm 5% nguồn ngân sách địa phương; có **02** cơ quan, đơn vị và **18** địa phương giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân của tỉnh (là 20,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) (gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và các xã, phường: Măng Bút, Đăk Plô, Kon Plông, Đăk Pxi, Tu Mơ Rông, Kon Đào, Kon Tum, Mô Rai, Măng Đen, Đăk Cấm, Đăk Bla, Ia Chim, Đăk Mar, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Bờ Y, Ngọc Linh, Đăk Môn), trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND xã Ngọc Linh chưa thực hiện giải ngân (chi tiết có Báo cáo số 430/BC-STC ngày 18/6/2026 của Sở Tài chính được gửi kèm theo).

**2. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:**

<sup>(1)</sup> Ngoài số kế hoạch trên, hiện nay Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh giao bổ sung nguồn vốn NSTW thực hiện xây dựng trường học cho các xã biên giới là 242,959 tỷ đồng.

a) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026<sup>(2)</sup>, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026<sup>(3)</sup> và số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026<sup>(4)</sup>, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 và Công văn số 4076/UBND-KTTH ngày 11/5/2026 và các văn bản có liên quan. Lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương cần quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan theo thẩm quyền để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, đặt mục tiêu giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 6/2026 đạt trên 30% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi cho việc thi công; đẩy nhanh các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng nhiều mới thanh toán, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

b) Các Chủ đầu tư dự án, UBND các xã, phường phía Tây tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân đối với từng dự án theo tuần, tháng, quý và có cam kết giải ngân vốn gửi Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi.

c) Sở Tài chính định kỳ hằng tuần, rà soát các Chủ đầu tư giải ngân thấp, các địa phương còn chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét có phương án xử lý; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm hoặc không có khả năng thực hiện sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

d) Kho bạc Nhà nước Khu vực XV tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong công tác giải ngân, thanh toán vốn theo đúng quy định.

### 3. Một số nhiệm vụ cụ thể

a) Đối với dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch KCN Sao Mai

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh về phương án điều chỉnh Dự án theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh được Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến tại Công văn số 3732/VP-UBND ngày 17/6/2026.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất nhận bàn giao từ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (*diện tích khoảng 7.175,5m<sup>2</sup>, kế hoạch thu 11.000 triệu đồng*) theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 27/6/2026**.

<sup>(2)</sup> Về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

<sup>(3)</sup> Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026.

<sup>(4)</sup> Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

**b)** Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá năng lực, đơn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (*đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà*); đảm bảo giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến hết **tháng 6/2026 đạt trên 30%** kế hoạch vốn được giao.

**c)** Về dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018: Sở Giáo dục và Đào tạo (*Chủ đầu tư*) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiến hành mua sắm tập trung theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định (*đến nay Dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn được giao*); chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh việc chậm trễ giải ngân vốn làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh, khu vực phía Tây tỉnh<sup>(5)</sup>.

**d)** Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư

- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, giải ngân kế hoạch vốn được giao đảm bảo theo tiến độ đề ra; theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh<sup>(6)</sup>, các dự án quan trọng trên địa bàn phía Tây tỉnh<sup>(7)</sup>. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, trao đổi với bộ phận chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn, yêu cầu các nhà thầu thi công các công trình hoàn thiện hồ sơ chỉ định cấp quyền khai thác khoáng sản đưa vào phục vụ thi công công trình theo đúng quy định pháp luật.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm:

+ Khẩn trương giải quyết, hướng dẫn Ban quản lý giải quyết các vướng mắc, khó khăn về vật liệu phục vụ thi công xây dựng các công trình (*về các điểm mở cát phục vụ thi công xây dựng, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án, ...*) theo đề nghị của Ban quản lý tại buổi họp, đặt biệt là dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676; xem xét cấp quyền khai thác các điểm mở cát (*tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND tỉnh*) để đưa vào phục vụ thi công các hạng mục công trình **trong tháng 6/2026**. Ban Quản lý phối hợp thực hiện

<sup>(5)</sup> Lãnh đạo UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 429/TB-UBND ngày 12/5/2026 của UBND tỉnh.

<sup>(6)</sup> Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

<sup>(7)</sup> Như các dự án: (1) Đường Trường Chinh (*đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla*); (2) Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; (3) Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (*giao đường Hồ Chí Minh*) ...

đối với vật liệu xây dựng thông thường, trong đó cần đánh giá kỹ hồ sơ mời thầu, dự thầu, hợp đồng xây dựng để có phương án xử lý tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án hỗ trợ khác ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân dự án Đường Trục chính phía Tây theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 539/TB-UBND ngày 04/6/2026<sup>(8)</sup>.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, KGVX;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD.HVL.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đăng Trình**

---

<sup>(8)</sup> Văn phòng UBND tỉnh đã đơn đốc tại Công văn số 3576/VP-CNXD ngày 11/6/2026.