

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm
tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án
đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi**

Chiều ngày 28/7/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự; tiếp theo Thông báo số 731/TB-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi (tháng 7/2026), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết luận như sau:

1. Tình hình giải ngân dự án khu vực phía Tây

Tính đến ngày 23/7/2026, số vốn giải ngân là **1.054,48 tỷ đồng**, bằng **34,3%** kế hoạch vốn Thủ tướng giao, tương ứng đạt **35,3%** so với kế hoạch vốn sau khi đã thực hiện tiết kiệm 5% nguồn ngân sách địa phương, thấp hơn tỷ lệ của cả nước (tỷ lệ của cả nước đến ngày 09/7 là 36,8%); có **05** cơ quan, đơn vị và **11** địa phương tỷ lệ giải ngân **còn thấp hơn bình quân cả nước**, gồm: **Sở Y tế⁽¹⁾, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (chưa giải ngân), Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray⁽²⁾ và các xã, phường: Đăk Pxi, Tu Mơ Rông, Kon Tum, Mô Rai, Măng Đen, Đăk Cấm, Đăk Bla, Ia Chim, Đăk Mar, Măng Ri, Sa Bình.**

Kết quả cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía Tây chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Do đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nêu trên phải khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và có cam kết tiến độ khắc phục, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn đến hết tháng 7/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 731/TB-UBND ngày 20/7/2026. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

⁽¹⁾ Sở Y tế mới được bổ sung 68,74 tỷ đồng từ cuối tháng 6/2026.

⁽²⁾ Được giao kế hoạch cuối tháng 6/2026.

2. Nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian đến

a) Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã, phường xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; do vậy, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và kết quả giải ngân các dự án thuộc phạm vi quản lý.

b) Các chủ đầu tư rà soát toàn bộ các dự án không còn nhiệm vụ chi, không thể giải ngân do nguyên nhân khách quan, có văn bản gửi Sở Tài chính điều chuyển vốn sang dự án khác; đồng thời khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện.

c) Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với các Chủ đầu tư để rà soát, khẩn trương tham mưu điều chuyển vốn đầu tư công đối với các dự án hết hạn mục giải ngân, không thể giải ngân do khách quan theo đề nghị của các chủ đầu tư sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, đủ thủ tục và có khả năng giải ngân ngay.

- Rà soát các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, thực sự cần thiết, có khả năng triển khai ngay; tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập, hoàn thiện dự án để làm cơ sở tiếp nhận nguồn vốn điều chuyển, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 10950/BTC-PTHT ngày 24/7/2026, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh đưa kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công vào tiêu chí KPI để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân ngay trong kỳ đánh giá tháng 7/2026. Hoàn thành việc tham mưu áp dụng tiêu chí KPI, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/8/2026.

- Trên cơ sở kết quả rà soát và ý kiến của Thanh tra tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Đắk Cấm (*Chủ đầu tư*) tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 1 Thông báo số 539/TB-UBND ngày 04/6/2026; thời gian hoàn thành **trước ngày 03/8/2026**.

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Chủ động nghiên cứu quy định của pháp luật, phối hợp với đơn vị liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét việc phân cấp, ủy quyền cho UBND các xã, phường thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền đối với khoáng sản phục vụ trực tiếp nhu cầu xây dựng cục bộ và các dự án đầu tư công tại địa phương.

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét phương án áp dụng mức hỗ trợ khác được quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phía Tây tỉnh; việc chậm trễ trong công tác tham mưu chuyên ngành làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh các nội dung nêu trên **trước ngày 05/8/2026**.

- Có giải pháp, biện pháp cụ thể đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đối với các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiếp tục chậm triển khai, không giải ngân hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

- Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực VIII phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, UBND phường Đắk Bla khẩn trương rà soát các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không trùng khớp với hiện trạng sử dụng đất thực tế và file số bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum (cũ) cung cấp đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52; trên cơ sở đó, hướng dẫn UBND phường Đắk Bla và Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh, cập nhật, đính chính theo quy định của pháp luật về đất đai để bảo đảm thống nhất giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng đất, làm cơ sở cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 05/8/2026**.

đ) Chủ tịch UBND các xã, phường phía Tây tỉnh

- Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; kịp thời xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình cản trở, không chấp hành theo đúng quy định pháp luật, không bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ đã cam kết, nếu chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về gây lãng phí, thất thoát; trong trường hợp cần thiết, báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp*) xem xét, chỉ đạo các biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

- Xác định công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026; tích cực, nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất được giao. Khẩn trương hoàn thiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 01/4/2026; đối với các trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất do nguyên nhân chủ quan, Chủ tịch UBND các xã, phường phải báo cáo làm rõ trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ động rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Đối với một số dự án cụ thể

a) Dự án Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh dự án, tham mưu UBND tỉnh theo Công văn số 3732/VP-CNXD ngày 17/6/2026; hoàn thành tham mưu UBND **trong tháng 7/2026**.

- Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa căn cứ quy định tại Điều 4 Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 xác định giá đất tính tiền bồi thường về đất, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

b) Dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thành thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, mua sắm tập trung, và giải ngân kế hoạch vốn của Dự án theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước **ngày 05/8/2026**.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với trách nhiệm là chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trong công tác tổ chức mua sắm thiết bị, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu tiếp tục chậm triển khai, không giải ngân hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

c) Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 718/TB-UBND ngày 16/7/2026; chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thi công, chất lượng công trình và kết quả giải ngân của từng dự án; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng xây dựng đối với các nhà thầu thiếu trách nhiệm, thi công chậm, không thi công công trình dẫn đến kết quả giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công không đạt kế hoạch, đặc biệt là đối với các dự án: *(1) Trụ sở làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, các sở, ban, ngành và các hạng mục phụ trợ; (2) Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đến đường kết nối với Tỉnh lộ 675A...*

- Trong tháng 7/2026, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đơn vị làm chủ đầu tư do Trung tâm Phát triển quỹ đất phường Kon Tum đang thực hiện; khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, tạo điều kiện để các dự án triển khai thi công đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQLKKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD.^{HVL}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình