

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp với các sở ngành, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo
và cho ý kiến về các nội dung: (1) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,
thuê đất các dự án tuyến đường dây do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh;
(2) Chấp thuận nhà đầu tư các dự án lưới điện**

Ngày 05/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để nghe báo cáo và cho ý kiến về các nội dung: (1) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuê đất các dự án tuyến đường dây do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh; (2) Chấp thuận nhà đầu tư các dự án lưới điện. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; lãnh đạo UBND các xã, phường có liên quan; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung, lãnh đạo các Công ty: Điện lực Quảng Ngãi, Truyền tải điện Quảng Ngãi; lãnh đạo Ban Quản lý các dự án điện lực miền Trung.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo; ý kiến của các thành viên tham gia dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

I. Giải quyết các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuê đất các dự án tuyến đường dây do ngành điện đầu tư trên địa bàn tỉnh

1. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND các xã: Bình Sơn, Đông Sơn chủ động rà soát các nội dung công việc còn tồn tại thuộc thẩm quyền giải quyết được Sở Công Thương nêu tại Báo cáo số 4869/BC-SCT ngày 04/8/2026 để giải quyết theo quy định; tập trung phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan để có lộ trình thực hiện phù hợp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án **trong năm 2026**; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Đối với dự án Trạm biến áp 110kV Mỹ Khê và đấu nối: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt **trong tháng 9/2026**.

b) Đối với 03 Dự án, gồm: Dự án cải tạo nâng tiết diện Đường dây 110kV Bình Nguyên - Quảng Ngãi, Dự án khôi phục khả năng vận hành an toàn của Đường dây 110kV Tam Anh - Dốc Sỏi 500 năm 2023, Dự án khôi phục khả năng vận hành an toàn của Đường dây 110kV Tam Anh - Dốc Sỏi 500 năm 2024

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án thuộc địa bàn xã Thọ Phong, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt **trong tháng 9/2026**.

- Trên cơ sở thống nhất của Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Chủ đầu tư dự án (*Công ty Điện lực Quảng Ngãi*) tại cuộc họp, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương phối hợp làm việc, thương thảo hợp đồng với Chủ đầu tư dự án để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đối với phần diện tích thuộc địa bàn phường Trương Quang Trọng; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 15/8/2026**.

- Trên cơ sở thống nhất của đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bình Sơn, Đông Sơn và Chủ đầu tư dự án tại cuộc họp, giao UBND các xã: Bình Sơn, Đông Sơn khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp làm việc, thương thảo hợp đồng với Chủ đầu tư dự án để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đối với phần diện tích thuộc địa bàn các xã: Đông Sơn, Bình Sơn; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 15/8/2026**.

2. Giao UBND các xã, phường: Tịnh Khê, Thọ Phong, Bình Sơn, Đông Sơn, Vạn Tường, Trương Quang Trọng tập trung thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai (*thông báo thu hồi đất, xác minh nguồn gốc đất, loại đất,...*) thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; thời gian hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án **trong năm 2026** (*giao Sở Công Thương thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời đôn đốc nếu các khâu thực hiện chậm tiến độ*).

3. Yêu cầu Chủ đầu tư các dự án cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm, thường trực để phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện đúng vai trò, vị trí của Chủ đầu tư (*hiện nay có trường hợp các Ban của Tổng công ty Điện lực miền Trung là Chủ đầu tư nhưng lại giao cho Điện lực Quảng Ngãi liên hệ các địa phương, báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các vướng mắc về bồi thường*); định kỳ vào ngày 15 hàng tháng báo cáo Sở Công Thương tiến độ thực hiện (*các công việc đã thực hiện, các công việc đang chậm trễ*).

4. Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, theo dõi, đôn đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, các địa phương, các Chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao; rà soát nội dung báo cáo của Chủ đầu tư các dự án để đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động theo dõi, hướng dẫn các Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

II. Giải quyết các nội dung liên quan đến việc chấp thuận nhà đầu tư các dự án lưới điện; triển khai các thủ tục đầu tư dự án; thuê đất

1. Yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét chấp thuận Nhà đầu tư 03 dự án lưới điện (*Dự án đấu nối 110kV sau Trạm biến*

áp 220kV Bờ Y, dự án Trạm biến áp 110kV VSIP 2 và đấu nối, dự án Trạm biến áp 110kV Nghĩa Hà và đấu nối) trước ngày 15/8/2026.

2. Đối với dự án Trạm biến áp 110kV Ba Tơ và đấu nối: Yêu cầu UBND xã Ba Tơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xã Ba Tơ để đảm bảo việc triển khai dự án được nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo theo quy định (*lưu ý: Vị trí dự kiến xây dựng Trạm biến áp 110kV Ba Tơ và đấu nối phải đảm bảo nhất quán, xuyên suốt, phù hợp quy định*); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **chậm nhất ngày 12/8/2026**.

3. Đối với dự án Trạm biến áp 110kV Phổ Minh và đấu nối: Yêu cầu UBND phường Đức Phổ chủ trì rà soát, cập nhật bổ sung dự án vào quy hoạch đô thị và nông thôn có liên quan theo quy định; đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch đã được phê duyệt; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **chậm nhất ngày 12/8/2026**.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thuế tỉnh, các xã, phường có liên quan để giải quyết các nội dung kiến nghị của Truyền tải điện Quảng Ngãi về việc giao đất, cho thuê đất: Trạm biến áp 220kV Sơn Hà; Khu đất quản lý vận hành lưới điện 220-500kV Dung Quất - Quảng Ngãi; Đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất; Trạm biến áp 220kV Kon Tum; Trạm biến áp 220kV Bờ Y; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 30/9/2026**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Tịnh Khê, Thọ Phong, Bình Sơn, Đông Sơn, Vạn Tường, Ba Tơ, Trương Quang Trọng, Đức Phổ;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- Truyền tải điện Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý các dự án điện miền Trung;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th561

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình