

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm
tại buổi làm việc về tình hình thực hiện, giải ngân các dự án
đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi**

Chiều ngày 21/8/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự; tiếp theo Công văn số 8090/UBND-CNXD ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao tại các Thông báo kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

1. Tình hình giải ngân dự án khu vực phía Tây

- Tính đến ngày 20/8/2026, khu vực phía Tây tỉnh đã giải ngân 1.220,469 tỷ đồng, bằng 39,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng đạt 41% so với kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn ngân sách địa phương. Tỷ lệ giải ngân khu vực phía Tây thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước (tỷ lệ của cả nước đến ngày 13/8 là 45,3%).

- Mặc dù công tác chỉ đạo, điều hành được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ; năng lực một số nhà thầu còn hạn chế; thiếu nguồn cung nguyên vật liệu; tình hình thời tiết không thuận lợi.

- Có 05 cơ quan, đơn vị và 11 địa phương tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn bình quân cả nước, gồm: Sở Y tế⁽¹⁾, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray⁽²⁾ và các xã, phường: Đăk Pék, Đăk Môn, Ia Toi, Đăk Pxi, Kon Tum, Mô Rai, Măng Đen, Đăk Cẩm, Đăk Bla, Ia Chim, Đăk Mar, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện giải ngân.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án chưa có sự chuyển biến rõ nét; nhiều dự án còn vướng mắc kéo dài.

⁽¹⁾ Sở Y tế mới được bổ sung 68,74 tỷ đồng từ cuối tháng 6/2026.

⁽²⁾ Vừa được giao kế hoạch cuối tháng 6/2026.

- Một số chủ đầu tư và địa phương còn thụ động, thiếu quyết liệt, chưa bám sát tiến độ, chưa chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chất lượng chuẩn bị đầu tư các dự án chưa tốt, dẫn đến phải điều chỉnh dự án.

- Năng lực một số nhà thầu còn hạn chế, thi công cầm chừng, không đáp ứng tiến độ hợp đồng.

3. Yêu cầu chung

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh⁽³⁾. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, nhóm dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; **kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị.**

II. Nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian đến

1. Đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi và các Chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh

a) Thường xuyên rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện từng dự án, gói thầu, hạng mục công trình để xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, tháng phù hợp với tiến độ thực tế, yêu cầu về tiến độ giải ngân của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; xác định rõ khối lượng công việc, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm; **bảo đảm đến hết ngày 31/8/2026 tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước (55%);** đến ngày 30/9/2026 giải ngân đạt 60%, đến ngày 31/12/2026 giải ngân 100% vốn kéo dài và đến ngày 31/01/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026, kiên quyết không được để mất vốn kéo dài được giao.

b) Đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 03 ca để bù đắp tiến độ khi điều kiện thời tiết thuận lợi; đối với nhà thầu thi công chậm, năng lực yếu kém, không đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiên quyết xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật, kể cả cắt giảm khối lượng, chấm dứt hợp đồng.

⁽³⁾ Tại các Văn bản: (i) Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; (ii) Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026; (iii) Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; (iv) Thông báo số 339/TB-UBND ngày 13/4/2026 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I năm 2026 và kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; (v) Công văn số 7407/UBND-KTTH ngày 28/7/2026 về việc triển khai Công văn số 10950/BTC-PTHT ngày 24/7/2026 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.

c) Tăng cường công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; không để tồn đọng hồ sơ, không dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

d) Chủ động phối hợp với UBND các xã, phường đề tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vượt thẩm quyền, có đề xuất phương án xử lý cụ thể.

2. Đối với các địa phương phía Tây tỉnh

a) Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và giải quyết các kiến nghị của người dân theo thẩm quyền.

b) Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đã cam kết.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; kịp thời xử lý các trường hợp cố tình cản trở, không chấp hành theo đúng quy định pháp luật; bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

3. Nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, dự án

3.1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, báo cáo và chủ động đề xuất làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh để trao đổi, làm rõ, thống nhất các nội dung liên quan đến dự án Chinh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

3.2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trực tiếp là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực VIII:

- Phối hợp với UBND phường Đăk Cẩm và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đối với dự án Chinh trang đô thị dọc tuyến đường Hồ Chí Minh tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây (*nay là phường Đăk Cẩm*) theo đề nghị của UBND phường Đăk Cẩm tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 20/7/2026.

- Chủ động, tích cực phối hợp với UBND phường Đăk Bla, Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến hồ sơ địa chính, sai khác giữa Giấy chứng nhận sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (*giao đường Hồ Chí Minh*) **trước ngày 15/9/2026** theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 3 Công văn số 8372/UBND-CNXD ngày 20/8/2026.

- Phối hợp Sở Tài chính rà soát, hoàn trả nguồn vốn ODA được phân bổ cho các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư không có khả năng giải ngân do chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý, điều chuyển vốn sang các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để triển khai đầu tư; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 31/8/2026**; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để tồn đọng vốn, không giải ngân.

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ giải ngân theo các mốc sau: **đạt 30% đến hết ngày 31/8/2026, đạt 50% đến hết ngày 30/9/2026.**

- Khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến đối với đề nghị của UBND xã Măng Đen tại Công văn số 1567/UBND-KT ngày 17/8/2026 về đề nghị khai thác 02 mỏ đá trên địa bàn xã Măng Đen để phục vụ các dự án đầu tư công năm 2026; thời gian hoàn thành **trước ngày 26/8/2026.**

3.3. Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thi công khẩn trương triển khai các hạng mục công việc đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân theo các mốc sau đối với các dự án cụ thể sau:

- Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) (đã giải ngân đạt 22,4%): **đạt 30% đến hết ngày 31/8/2026, đạt 55% đến hết ngày 30/9/2026.** Đồng thời, Giám đốc Ban trực tiếp chỉ đạo, bố trí cán bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Đắk Bla và đơn vị đo đạc để giải quyết các vướng mắc về hồ sơ địa chính, sai khác giữa Giấy chứng nhận sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án; cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư đến Sở Nông nghiệp và Môi trường trong tháng 8/2026; tổ chức thực hiện ngay các công việc theo phương án, hướng xử lý của cơ quan chuyên môn, không chờ xử lý đồng loạt tất cả các trường hợp mới triển khai; rà soát, xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng trường hợp còn vướng mắc; trường hợp nào đủ điều kiện phải xử lý ngay, không để một số trường hợp phức tạp làm ảnh hưởng tiến độ chung của Dự án (Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại mục 2 Công văn số 8372/UBND-CNXD ngày 20/8/2026).

- Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đắk Bla gần với chính trang đô thị (đã giải ngân 8,5% kế hoạch vốn): Hoàn thành dự án, giải ngân đạt 90% **đến hết ngày 30/9/2026.**

- Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy: **đạt 30% đến hết ngày 30/9/2026.**

- Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đắk Bla) (đã giải ngân 45,1% kế hoạch vốn): **đạt 55% đến hết ngày 30/9/2026.**

- Đường Trục chính phía Tây thành phố Kon Tum (đã giải ngân 21% kế hoạch vốn): **đạt 40% đến hết ngày 30/9/2026**. Đồng thời, theo dõi, phối hợp cung cấp thông tin, bổ sung hồ sơ đối với hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về chủ trương đối với phương án hỗ trợ khác bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ dân nhận giao khoán vườn cây bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện Dự án (theo Tờ trình số 754-TTr/ĐU ngày 27/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh).

3.4. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thành thủ tục mua sắm tập trung, tổ chức lựa chọn nhà thầu (đã mở thầu ngày 12/8/2026) và giải ngân kế hoạch vốn Dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (đến nay chưa giải ngân) đạt tỷ lệ giải ngân theo các mốc sau: **đạt 25% đến hết ngày 31/8/2026, đạt 55% đến hết ngày 30/9/2026**.

3.5. Sở Y tế đẩy nhanh các thủ tục triển khai đầu tư, giải ngân dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2) **đạt tỷ lệ 30% đến hết ngày 31/8/2026**.

3.6. BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

- Đẩy nhanh các thủ tục triển khai đầu tư, giải ngân dự án Nâng cao năng lực trong công tác trồng, quản lý, bảo vệ rừng bền vững, gắn với phát triển sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray tỉnh Kon Tum đạt tỷ lệ giải ngân theo các mốc sau: **đạt 27% đến hết ngày 31/8/2026, đạt 43% đến hết ngày 30/9/2026**.

- Rà soát, có văn bản báo cáo, đề xuất bổ sung nhu cầu vốn cho Dự án nêu trên theo khả năng thực hiện cao nhất trong năm 2026.

3.7. Đối với các dự án do UBND các xã, phường phía Tây tỉnh làm chủ đầu tư:

a) UBND phường Đăk Cấm

- Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh để giải quyết các vướng mắc trong quản lý, bố trí sử dụng quỹ đất được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) thu hồi của Sư đoàn 10 tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 theo Thông báo số 456/TB-UBND ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh; yêu cầu Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai ngay các nội dung tại khoản 1 Thông báo số 456/TB-UBND, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp) **trước ngày 27/8/2026**.

- Tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum (chưa giải ngân), Chính trang đô thị dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (chưa giải ngân), Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư phía Bắc phường Duy Tân

(*chưa giải ngân*) để giải ngân 100% (15 tỷ đồng) kế hoạch vốn đã giao **đến hết ngày 31/8/2026**.

b) UBND phường Kon Tum

- Chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thi công khẩn trương triển khai thi công các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư, đảm bảo đạt tỷ lệ **giải ngân 40% đến hết ngày 31/8/2026**.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường Trường Chinh, hoàn thành chậm nhất **trong ngày 31/8/2026**.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh đối với các dự án **(1)** Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum (cũ) (*tại Báo cáo số 240/BC-TTR ngày 19/8/2026*), **(2)** Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum (*tại Báo cáo số 241/BC-TTR ngày 19/8/2026*), rà soát lại tính khả thi của các dự án nêu trên trong điều kiện thực tế hiện nay, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý các dự án theo phương án tối ưu nhất, hạn chế tối đa lãng phí nguồn vốn đã đầu tư và tài nguyên đất đai đã thanh toán bồi thường; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu*) **trước ngày 05/9/2026**.

c) UBND các xã, phường: Bờ Y, Xốp, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Đăk Pék, Đăk Môn, Ia Toi, Đăk Mar, Mô Rai, Măng Đen, Đăk Pxi, Ia Chim, Đăk Bla, chỉ đạo đơn vị thi công cạnh tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để tăng ca, huy động nhân lực và máy móc thi công bù khối lượng, đồng thời lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành đối với các dự án đầu tư công do đơn vị làm chủ đầu tư, đảm bảo vượt tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước hết 31/8/2026 (*dự kiến đạt 55%*).

3.8. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án; kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý.

b) Trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân, chủ động tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng, nhu cầu vốn thực tế và khả năng giải ngân ngay; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, không để vốn tồn đọng hoặc bị hủy.

c) Thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh danh sách các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân thấp, chậm thực hiện giải phóng mặt bằng hoặc không thực hiện đúng cam kết để xem xét, chỉ đạo và xử lý trách nhiệm.

d) Đơn đốc UBND phường Kon Tum rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án **(1)** Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, **(2)** Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; trên cơ sở đề xuất của UBND phường Kon Tum, kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý các dự án theo phương án tối ưu; hoàn thành tham mưu UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2026.**

đ) Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh đối với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đối với dự án Trụ sở làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ tại Công văn số 512/BQLDA-TCHC ngày 19/8/2026; thời gian hoàn thành **trước ngày 27/8/2026.**

3.9. Giao Văn phòng UBND tỉnh đưa toàn bộ nhiệm vụ và thời hạn được giao tại Thông báo này vào theo dõi, kiểm đếm; thường xuyên đơn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; cập nhật cụ thể kết quả hoàn thành đối với từng nhiệm vụ.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQLKKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Khu vực XV;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường phía Tây Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, NNMT, CNXD._{HVL}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình