

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Ngày 19/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm chủ trì làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh để rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Sơn Tịnh, Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ, Tịnh Khê, An Phú, Tư Nghĩa; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh báo cáo tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến (*Báo cáo số 236/BC-BQL ngày 17/8/2026*); ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự và ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm kết luận, chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Thay mặt UBND tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương liên quan đối với công tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án trong thời gian qua.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*Ban Quản lý dự án*) đang trực tiếp quản lý 61 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh và các dự án chuyển tiếp, dự án tiếp nhận từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, các địa phương sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Tổng kế hoạch vốn được giao thực hiện trong năm 2026 là 3.275.754 triệu đồng; trong đó, có 1.781.215 triệu đồng nằm trong kế hoạch đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh, 1.494.539 triệu đồng từ các nguồn vốn khác; đến ngày 17/8/2026, đã giải ngân được 822.127/3.275.754 triệu đồng, đạt 25,1%, trong

đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (*nằm trong kế hoạch đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh*) là 643.424/1.781.215 triệu đồng, đạt 36,1%.

Qua đó cho thấy, bên cạnh một số dự án có tiến độ triển khai tốt, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp; nguyên nhân chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; các tồn tại liên quan đến đất đai, kết luận thanh tra; nguồn vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và địa phương chưa đồng bộ, quyết liệt.

Thời gian còn lại từ nay đến cuối năm 2026 là không nhiều, trong khi khối lượng công việc của Ban Quản lý dự án phải giải quyết là rất lớn, trong đó có việc phân đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao. Do đó, trong thời gian đến yêu cầu Ban Quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định các dự án giao thông trọng điểm là những công trình có vai trò rất quan trọng của tỉnh. Do vậy, phải thay đổi tư duy, cách làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Các sở, ngành, địa phương liên quan cần xác định việc triển khai hoàn thành các dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho Ban Quản lý dự án không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ban Quản lý dự án mà là trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan.

II. Nhiệm vụ chung cần tập trung thực hiện trong thời gian đến:

1. Xác định và thực hiện nghiêm tình thần làm việc 06 rõ là ***“rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền”***; đồng thời quán triệt thực hiện phương châm ***“nghe thật, nói thật, làm thật”***. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chủ động, khẩn trương giải quyết dứt điểm, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chuyển việc lòng vòng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của các dự án.

Đối với hồ sơ, nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án hoặc của địa phương, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các sở, ban, ngành có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời, hướng dẫn hoặc giải quyết theo thẩm quyền. Nội dung trả lời phải cụ thể, rõ ràng, đúng trọng tâm, viện dẫn đầy đủ cơ sở pháp lý có liên quan và nêu rõ quan điểm xử lý, hướng giải quyết, trách nhiệm của các bên và các bước thực hiện tiếp theo đối với nội dung được kiến nghị; không trả lời chung chung, không chỉ viện dẫn quy định pháp luật mà không xác định rõ cách thức, hướng xử lý, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian giải quyết công việc.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

a) Khẩn trương rà soát toàn bộ 61 dự án đang quản lý; phân loại cụ thể theo tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành, giải ngân và các khó khăn, vướng mắc của từng dự án; xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết từ nay đến hết năm 2026, xác định rõ từng công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng phòng, cá

nhân phụ trách; hoàn thành **trước ngày 25/8/2026** và đồng gửi UBND các xã, phường liên quan để phối hợp, theo dõi, thực hiện. Trong đó lưu ý:

- Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2026, phải tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công **“3 ca, 4 kíp”** nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tập trung phối hợp với các địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 825/TB-UBND ngày 10/8/2026 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

b) Có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

c) Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. Khẩn trương rà soát toàn bộ kế hoạch vốn được giao, nhất là các nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp; xây dựng tiến độ giải ngân và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đối với các dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch, phải chủ động báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài chính*) để kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn theo quy định, không để vốn chờ dự án, đồng thời không để xảy ra tình trạng cuối năm mới tập trung giải ngân dẫn đến dồn việc, ảnh hưởng chất lượng công trình.

d) Đối với các nhóm vướng mắc đã phân loại, với vai trò là Chủ đầu tư, phải chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương và các nhà thầu để rà soát, giải quyết theo thẩm quyền, đối với nội dung còn vướng mắc thì đề nghị Sở, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Trong đó lưu ý, đối với các dự án còn vướng mắc kéo dài về mặt bằng, pháp lý, thủ tục điều chỉnh dự án, phải có kế hoạch xử lý cụ thể, không để tiếp tục kéo dài gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường; kịp thời chấn chỉnh tình trạng nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, máy móc không đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết. Trường hợp nhà thầu không bảo đảm năng lực thực hiện, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc vi phạm các điều khoản hợp đồng thì phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát quá trình triển khai thi công, bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật và mỹ thuật, an toàn trong thi công.

e) Tập trung hoàn thiện đầy đủ, kịp thời hồ sơ, thủ tục theo quy định; chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XV để kiểm soát, thanh toán và giải ngân kế hoạch vốn được giao, không để vốn chờ hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XV trong việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch vốn, nhập Tabmis và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải ngân.

f) Định kỳ ngày 20 hàng tháng, tổng hợp tiến độ thực hiện, giải ngân và các khó khăn, vướng mắc gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng để rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

3. Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xử lý các nội dung về thủ tục đầu tư, điều chỉnh, gia hạn dự án, chất lượng công trình và nguồn vật liệu xây dựng; kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án rà soát kế hoạch vốn, tiến độ giải ngân từng dự án; kịp thời tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân; phối hợp xử lý các thủ tục về tài chính, đầu tư theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Cần phải chủ động nghiên cứu, kịp thời tham vấn ý kiến các cục, vụ, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với những nội dung còn có cách hiểu khác nhau, những vấn đề mới, phức tạp hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể; kịp thời trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn. Không để phát sinh tình trạng bị động, chờ hướng dẫn hoặc kéo dài thời gian giải quyết; trường hợp cần thiết phải chủ động báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để thống nhất hướng xử lý, không để các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của ngành làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án.

b) Tập trung xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nguồn vật liệu và các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trì tham mưu xử lý các trường hợp vướng mắc về đất đai theo Kết luận thanh tra và các trường hợp tương tự. Trong quá trình giải quyết, hướng dẫn tổ chức thực hiện, yêu cầu phải trả lời rõ cơ sở pháp lý, quan điểm và hướng giải quyết; đối với các nội dung tham mưu UBND tỉnh, phương án đề xuất phải cụ thể, có giải pháp thiết thực, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự thực hiện để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Liên quan giá trị suất tái định cư tối thiểu để tính hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp hộ dân phải di chuyển chỗ ở, yêu cầu khẩn trương có văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, hoàn thành **trước ngày 25/8/2026**.

6. UBND các xã, phường có dự án đi qua:

a) Phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm; Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện trên địa bàn; chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan liên quan để xử lý từng trường hợp cụ thể.

b) Khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân được tái định cư, hoàn thành **chậm nhất tháng 12/2026**.

7. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo hợp

đồng đã ký kết với Chủ đầu tư; tập trung, ưu tiên nhân lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ thi công của từng dự án; không để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công.

8. Sở Nội vụ

a) Tổ chức kiểm tra công vụ việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đối với UBND phường Trương Quang Trọng, hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 25/8/2026**.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

III. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến

1. Nhóm các dự án trọng điểm (8 dự án)

a) Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025: Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc phát sinh; hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định, bảo đảm khai thác công trình an toàn, hiệu quả.

b) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

- Ban Quản lý dự án khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các đề án quy hoạch khu tái định cư, khu cải táng mồ mả; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình thẩm định phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi; phấn đấu **tháng 12/2026**, tổ chức khởi công các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả.

- Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh nội dung báo cáo Bộ Xây dựng về việc bàn giao hồ sơ và xác định mốc giới trên thực địa giải phóng mặt bằng cho địa phương làm cơ sở để địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ; hoàn thành **trước ngày 25/8/2026**.

c) Các dự án: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb và Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong:

- Chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 825/TB-UBND ngày 10/8/2026.

- Riêng đối với việc hoàn thành các phương án đối với phần diện tích còn lại đoạn qua xã An Phú (90 hộ/91 thửa) thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành việc trình UBND xã An Phú thẩm định, hoàn thành **trước ngày 31/8/2026**.

+ UBND xã An Phú hoàn thành việc phê duyệt các phương án **trước ngày 15/9/2026**.

d) Cầu Trà Khúc 1: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án **trong Quý III/2026** theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa tỉnh Quảng Ngãi tại Kết luận số 03-KL/BCĐ ngày 12/8/2026.

đ) Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29

- Đây là dự án có tiến độ thực hiện còn rất chậm. Ban Quản lý dự án phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, xác định rõ từng vị trí, từng phần việc còn vướng mắc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành; phân đầu nhiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng nhân dịp lễ Quốc khánh năm 2027.

- UBND xã Sơn Tịnh hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho dự án, hoàn thành **trong Quý III/2026**.

- UBND phường Trương Quang Trọng phối hợp với Ban Quản lý dự án tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi phương án xây dựng cầu vượt đường sắt; tuyên truyền, giải thích, tạo sự đồng thuận của người dân.

2. Nhóm các dự án khác do Ban Quản lý dự án thực hiện (14 dự án)

a) Ban Quản lý dự án đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công 05 dự án chuyển tiếp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình để tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2026.

b) Đơn đốc hoàn thành 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026 đảm bảo kế hoạch đề ra.

c) Khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án triển khai thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai theo lệnh khẩn cấp.

3. Nhóm các dự án tiếp nhận từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (14 dự án)

Ban Quản lý dự án tập trung phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và chính quyền địa phương cấp xã giải quyết các tồn tại, vướng mắc kéo dài nhằm sớm tháo gỡ, để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các công trình/dự án và đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

4. Nhóm các dự án tiếp nhận từ cấp huyện (31 dự án đang thực hiện):

a) Ban Quản lý dự án

- Tập trung rà soát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng về mặt bằng và pháp lý; khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh và đôn đốc thi công hoàn thành công trình theo quy định.

- Khẩn trương làm việc với các địa phương về việc tiếp nhận lại các dự án để tiếp tục triển khai thực hiện, trên cơ sở đó, tổng hợp, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu theo quy định.

b) Các địa phương

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án để thống nhất các dự án tiếp nhận lại về làm chủ đầu tư, làm cơ sở tổng hợp xem xét.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án giải quyết các tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai và các thủ tục có liên quan; bảo đảm bàn giao mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án.

c) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án, các địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc bàn giao các dự án về địa phương làm chủ đầu tư theo quy định.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng và việc điều chỉnh dự án theo quy định.

5. Nhóm các dự án chuẩn bị đầu tư

a) Ban Quản lý dự án

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương.

- Đối với các dự án đang được Sở Tài chính thẩm định hoặc đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để kịp thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và sự phù hợp với quy hoạch trước khi đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. Về giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án

Chủ tịch UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương giải quyết nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án tại Báo

cáo số 236/BC-BQL ngày 17/8/2026; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Chủ đầu tư) kết quả thực hiện **trước ngày 30/8/2026**. Chủ đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2026.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy và UBND các xã, phường: Bình Sơn, Vạn Trường, Đông Sơn, Thọ Phong, Sơn Tịnh, Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ, Tịnh Khê, An Phú, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Ba Gia, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Long Phụng, Mộ Đức, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Trà Cầu, Đức Phổ, Khánh Cường, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Sơn Tây;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, NC;
- Lưu: VT, CNXD.lqv561

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình