ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 975 /TB-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư

Ngày 14/9/2026, tại Phòng họp A Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thuế tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng chuyên môn có liên quan.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động triển khai thực hiện các dự án được giao theo kế hoạch. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện triển khai của một số dự án con chậm, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 còn *thấp (khoản 9,4% so với kế hoạch vốn được giao)*; Ngoài nguyên nhân khách quan[1], còn có những nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm của Sở Nông nông nghiệp và Môi trường nói chung và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường là chậm có giải pháp để triển khai thực hiện và chưa kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; nhiều nhiệm vụ thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp chưa hoàn thành thủ tục để triển khai, giải ngân.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường còn rất nặng, mặt khác tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa lũ và công tác phòng, chống ứng phó thiên tai hết sức quan trọng. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên UBND tỉnh giao trong năm 2026, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo

---

[1] Do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án.

gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án; đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đánh giá sát khả năng thực hiện để có giải pháp xử lý kịp thời và tổ chức triển khai thực hiện; quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ thủ tục giải phóng mặt bằng, tuyệt đối không để dự án bị đình trệ khi đã được bố trí vốn, phải giải ngân vốn đã bố trí theo đúng kế hoạch được giao trong năm 2026; đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao làm chủ đầu tư):

- Thống nhất tiến độ thực hiện dự án theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban quản lý dự án đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư dự án theo kế hoạch giao, đồng thời phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Đông Sơn tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB để triển khai dự án cụ thể:

- Phương án bồi thường, GPMB đợt 5: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phối hợp với Ban quản lý cảng cà tỉnh hoàn thiện và trình UBND xã Đông Sơn **ngày 16/9/2026** và UBND xã Đông Sơn thẩm định và phê duyệt phương án **trước ngày 20/9/2026** và tổ chức chi trả **trước ngày 25/9/2026**.

- Phương án bồi thường, GPMB đợt 7: Chậm nhất trước **ngày 25/9/2026** Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh trình UBND xã Đông Sơn để thẩm định, phê duyệt phương án **trước ngày 30/9/2026** và tổ chức chi trả trước **ngày 05/10/2026**.

- Đối với Phương án bồi thường, GPMB các đợt còn lại: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát quy mô, nhu cầu thực tế của dự án và báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền, đồng thời gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Đông Sơn chậm nhất trước **ngày 20/9/2026** và chịu trách nhiệm đối với việc xác định điều chỉnh kỹ thuật, quy mô và các nội dung liên quan GPMB dự án; trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đông Sơn có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường **chậm nhất ngày 23/9/2026**, để phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB, bảo đảm giải ngân kế hoạch vốn của dự án và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

- Đối với nội dung đề xuất bổ sung, điều chỉnh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy mô, nhiệm vụ của dự án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về tổng mức đầu tư, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện bố trí vốn theo cơ cấu nguồn vốn như cam kết, chậm nhất trước **ngày 30/9/2026**; trên cơ sở báo cáo đề xuất bổ sung nguồn vốn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét chậm nhất **trước ngày 05/10/2026.**

2. Đối với các dự án đầu tư công khác do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư

a) Đối với các dự án đầu tư: Qua báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành, cơ bản thống nhất với một số nhiệm vụ khó khăn, vướng mắc theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường *(trong đó một số nhiệm vụ khó khăn, UBND tỉnh đã báo cáo đề xuất Trung ương điều chỉnh nguồn vốn);* đối với một số dự án đầu tư khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân khách quan có khả năng ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư, gây thất thoát lãng phí, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp và báo cáo qua Sở Tài chính xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền đề xuất điều chuyển hoặc hoàn trả ngân sách theo quy định.

b) Đối với các nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện, trong đó có nhiệm vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ, số hóa dữ liệu đất đai:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật, hiệu quả, tuyệt đối không thất thoát, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Tiếp tục rà soát các dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ số hóa dữ liệu đất đai trước đây của do các đơn vị, địa phương được giao thực hiện để thường xuyên bổ sung, cập nhật điều chỉnh nhiệm vụ, đề cương, thiết kế kỹ thuật, dự toán....; không để trùng lắp, thất thoát trong quá trình thực hiện; trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho chủ trương hoặc quyết định kết thúc nhiệm vụ đề án; các đơn vị, địa phương làm không đúng quy định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với nhiệm vụ này, giao Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường[2] và hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai tại Công văn số 4431/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày 28/8/2026, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối với nội dung này, chậm nhất trước **ngày 16/9/2026.**

- Liên quan công tác đo đạc: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát các nguồn kinh phí có liên quan đến công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh *(bao gồm 25 xã phía Đông và 40 xã phía Tây)* báo cáo đề xuất UBND tỉnh *(qua Sở Tài chính)* xem xét bố trí kinh phí bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tiến độ thi công, giải ngân, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách tỉnh; hoàn thành chậm nhất **trước ngày 20/9/2026**.

Đối với 40 xã phía Tây: Đề nghị Chủ tịch UBND 40 xã phía Tây khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đã được UBND tỉnh giao kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính.., chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác triển khai nhiệm vụ thực hiện, giải ngân vốn bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

---

[2] Công văn số 10834/SNNMT-VPĐKĐ ngày 09/9/2026.

- Đối với nhiệm vụ xây dựng Bản đồ hành chính cấp xã và bộ bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét cho phù hợp theo quy định và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9417/UBND-NNMT ngày 14/9/2026[3].

c) Đối với các dự án nông nghiệp, các dự án bảo vệ và phát triển rừng trước đây đã triển khai đến nay chưa bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy trình thực hiện dự án đảm bảo theo quy định, báo cáo cụ thể tình hình thực hiện *(mục đích của dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô, quá trình triển khai, khối tượng thực hiện, khối lượng còn lại chưa thực hiện, vướng mắc,...)* và đề xuất nhu cầu nguồn vốn cụ thể từng dự án, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 20/9/2026; trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí thực hiện cho đảm bảo quy định.

d) Đối với dự án Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng: Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả dự án, căn cứ pháp luật liên quan để làm cơ sở đánh giá toàn diện dự án, trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý đối với nội dung này.

đ) Một số nhiệm vụ khác: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn mới cho phù hợp để triển khai thực hiện.

3. Một nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, các cơ cấu, tổ chức bộ máy của sở, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Sở; trên cơ sở đó xây dựng phương án tổ chức bộ máy, cơ cấu hoạt động cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian theo hướng (một việc – một đơn vị thực hiện; một đơn vị thực hiện nhiều việc)

b) Khi đề xuất trình UBND tỉnh các dự án liên quan đến rừng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, nghiên cứu các dự án mang tính tổng thể, đặc biệt là dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng phải rà soát tránh tình trạng mỗi năm phát sinh nhiệm vụ, gây khó khăn trong công tác quản lý, chồng lấn, trùng lắp những nhiệm vụ, đề án khác làm ảnh hưởng đến tiến độ bố trí vốn, tiến độ giải ngân, trừ trường hợp Bộ, ngành Trung ương có chủ trương triển khai các đề án, dự án liên quan đến công tác bảo vệ rừng.

c) Đối với lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình cấp nước nông thôn; tổ chức rà soát hiện trạng công trình để phát hiện kịp thời hư hỏng nhằm lên kế hoạch duy tu, sửa chữa, đảm bảo công trình cấp nước hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân.

---

[3] Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án "Xây dựng Bản đồ hành chính cấp xã và Bộ bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi".

d) Các Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở đang quản lý, thực hiện: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo quy định; trong đó ra soát, khẩn trương tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương và tổ chức thi công các dự án thuộc Chương trình bảo đảm tiến độ bố trí vốn, kế hoạch thực hiện dự án; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

đ) Đối với Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2026-2030: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các nhiệm vụ, lĩnh vực của Sở để đề xuất đầu tư công trung hạn giai đoạn tới đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ cho phù hợp theo quy định.

e) Về công tác quản lý, bảo vệ rừng: Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các chủ rừng và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng theo quy trình, quy định, đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp vi phạm phạm pháp luật về lâm nghiệp; không để mất rừng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không đúng quy định.

g) Về chế độ báo cáo: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các dự án về UBND tỉnh **02 lần/tháng, trước ngày 10 và trước ngày 25 hằng tháng**, về tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư; nội dung báo cáo nêu rõ khối lượng hoàn thành, số vốn đã giải ngân, phần chênh lệch so với kế hoạch đã cam kết, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

4. Các sở, ngành và các địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ;
- Thanh tra tỉnh; Thuế tỉnh;
- UBND các xã: Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP (NNMT);
- Lưu: VT, NNMT.NVH, BPN, VĐH, PH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực