ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1058 /TB-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển về tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh Chủng hóa học

Ngày 03/10/2026, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã tổ chức kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ thực hiện tiến độ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh Chủng hóa học do UBND xã Bình Minh làm Chủ đầu tư. Tham dự buổi làm việc có đại diện Chỉ huy Binh chủng Hóa học, Lữ đoàn Phòng hóa 88 và đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, nghe báo cáo của UBND xã Bình Minh và ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển kết luận như sau:

1. Ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện hoàn thành trên 60% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Lữ đoàn Phòng hóa 88, Binh Chủng hóa học, do UBND xã Bình Minh làm Chủ đầu tư. Đề nghị Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Tiểu dự án trên đảm bảo tiến độ đề ra, theo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Bình Minh trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, thời gian hoàn thành trước ngày 07/10/2026.

3. Ủy ban nhân dân xã Bình Minh:

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng *(kiểm đếm, lập phương án bồi thường, niêm yết công khai....)* theo quy định và hoàn thành **trước ngày 30/11/2026** để bàn giao toàn bộ cho Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo; đối với phần diện tích đất ở bàn giao mặt bằng **trước 31/12/2026**.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao, tổ chức bàn giao ngoài thực địa cho Chủ đầu tư đối với các diện tích đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc thu hồi đất và giao đất theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, công khai nhằm kịp thời đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các trường hợp phát sinh *(nếu có)*.

- Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Chủ đầu tư phối hợp xác nhận số liệu, chứng từ, các nghĩa vụ tài chính; lập hồ sơ đầy đủ để phục vụ công tác quyết toán dự án theo quy định.

4. Đề nghị Binh Chủng Hóa học tổ chức triển khai dự án trên phần diện tích đã được bồi thường, bàn giao cho Chủ đầu tư nhằm quản lý, sử dụng chặt chẽ, hạn chế tình trạng người dân tái canh tác, trồng trọt trên diện tích đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thành phần họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Binh chủng Hóa học, Lữ Đoàn Phòng hóa 88;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Đảng ủy xã Bình Minh;
- Ủy ban nhân dân xã Bình Minh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, $PCVP_{NC}$, NNMT;
- Lưu: VT, $NC_{LTDũng}$.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Phùng Tô Long