ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NGÃI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1090 /TB-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 14tháng 10 năm 2026*

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kết quả thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Ia Tơi

Ngày 08/10/2026, tại trụ sở UBND xã Ia Tơi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị và địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quản lý, bàn giao, khai thác, sử dụng các công trình, tài sản công trên địa bàn xã Ia Tơi. Tham dự buổi làm việc có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo UBND xã Ia Tơi và các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Tơi báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành và đơn vị tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết luận như sau:

1. Thay mặt UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Ia Tơi và các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và quản lý tài sản công trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng; việc hoàn thiện thủ tục, bàn giao, đưa các công trình đã đầu tư vào khai thác, sử dụng chưa kịp thời. Đặc biệt, nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia còn lớn, trong khi thời gian thực hiện, giải ngân đối với các nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026 không còn nhiều, nguy cơ không sử dụng hết nguồn lực đã được bố trí là rất lớn.

Xã Ia Tơi là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân rất lớn. Vì vậy, việc chậm triển khai dự án, chậm giải ngân vốn, chậm bàn giao công trình không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư mà còn làm giảm cơ hội phát triển của địa phương và quyền lợi thụ hưởng của người dân. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ia Tơi, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao nhất để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bàn giao, đưa các công trình vào khai thác, sử dụng. Việc triển khai phải bảo đảm đúng pháp

luật, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và tài sản công.

2. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động giải quyết những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Trường hợp vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý cụ thể, khả thi để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Do đó đề nghi các cơ quan đơn vị, UBND xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công:

- UBND xã Ia Tơi khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công trên địa bàn *(xác định rõ khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại, tiến độ thi công, khả năng giải ngân và nguyên nhân chậm tiến độ của từng dự án)*, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán ngay đối với khối lượng đủ điều kiện. Yêu cầu hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao trong thời hạn quy định; bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đối với những dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch, Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp kiểm tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án xử lý kịp thời hoặc báo cáo các sở, ngành liên quan của tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền, không để đến cuối năm mới đề xuất giải pháp.

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ triển khai, giải ngân các dự án.

2.2. Về giải quyết vướng mắc mặt bằng phục vụ thi công dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9:

- UBND xã Ia Tơi chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định phạm vi mặt bằng, các lán trại, hạng mục phụ trợ thuộc công trình Đường hầm Sở Chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum (cũ) đang ảnh hưởng đến việc triển khai dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9; trên cơ sở đó khẩn trương thống nhất phương án xử lý, di dời các hạng mục liên quan theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và quản lý tài sản nhà nước. Ngay sau khi có mặt bằng, chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, phối hợp bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công **trước ngày 17/10/2026**. Đối với những nội dung phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, khẩn trương thực hiện thủ tục để báo cáo theo quy định *(xác định rõ phương án và thời hạn giải quyết)*, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh **trước**

ngày 17/10/2026.

2.3. Về khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ:

- UBND xã Ia Tơi chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định nguồn vật liệu xây dựng thông thường có khả năng khai thác, sử dụng tại chỗ phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn. Trên cơ sở đó căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về địa chất và khoáng sản, khẩn trương hoàn thiện, giải quyết thủ tục cấp phép hoặc thủ tục khai thác, thu hồi, sử dụng vật liệu theo thẩm quyền và đúng quy định, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đặc biệt, đối với những dự án trước đây được phê duyệt thiết kế, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu trên cơ sở sử dụng vật liệu từ các mỏ ở xa, yêu cầu chủ đầu tư rà soát khả năng thay thế bằng nguồn vật liệu tại chỗ; tính toán đầy đủ phần chi phí tiết kiệm được, nhất là chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan. Trường hợp đủ điều kiện thay đổi nguồn vật liệu, phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh cần thiết theo đúng quy định; rà soát, xử lý giảm trừ các khoản chi phí không còn phù hợp trong dự toán, giá hợp đồng hoặc giá trị thanh toán khi có căn cứ pháp lý, bảo đảm không thanh toán trùng lặp, không để phát sinh chi phí bất hợp lý, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Yêu cầu việc khai thác, sử dụng vật liệu tại chỗ phải gắn với kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, tiết kiệm ngân sách, chống thất thoát, lãng phí; đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến khai thác, sử dụng vật liệu theo thẩm quyền; Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến thiết kế, dự toán, hợp đồng xây dựng; Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn việc xử lý các khoản chi phí, giá trị tiết kiệm theo quy định.

Hoàn thành việc rà soát, xác định nguồn vật liệu, thủ tục cần thực hiện và phương án xử lý chi phí đối với từng dự án **trước ngày 30/10/2026**. Những nội dung đủ điều kiện phải tổ chức thực hiện ngay, không chờ hoàn thành việc rà soát toàn bộ các dự án.

2.4. Về bàn giao, đưa các công trình thủy lợi, nước sạch vào khai thác, sử dụng; nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công:

a) Đối với Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai:

- Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn thành công trình và các thủ tục liên quan đến quản lý tài sản; tổ chức bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, khai thác theo đúng quy định.

- UBND xã Ia Tơi chủ động phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định điều kiện tiếp nhận, phương án quản lý, vận hành, khai thác công trình, bảo đảm phục

vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc về bàn giao, tiếp nhận, quản lý và khai thác công trình. Yêu cầu hoàn thành việc xác định các thủ tục còn tồn tại, trách nhiệm từng cơ quan và kế hoạch bàn giao **trước ngày 30/10/2026**; hoàn thành bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong năm 2026.

b) Đối với công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Ia Tơi:

- Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để tổ chức bàn giao công trình cấp nước sạch cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, vận hành, khai thác theo đúng quy định.

- UBND xã Ia Tơi chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định rõ trách nhiệm bàn giao, tiếp nhận, phương án quản lý, vận hành, bảo đảm công trình cung cấp nước sạch ổn định, an toàn cho người dân.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận, quản lý và khai thác công trình.

Yêu cầu hoàn thành việc rà soát, xác định rõ trách nhiệm và phương án bàn giao **trước ngày 30/10/2026**; hoàn thành bàn giao, đưa công trình vào quản lý, vận hành, khai thác trong năm 2026. Không để tình trạng công trình đã đầu tư nhưng chậm bàn giao, không có đơn vị quản lý, vận hành hoặc không cung cấp nước phục vụ người dân, gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

c) Đối với các công trình, tài sản công khác:

- UBND xã Ia Tơi rà soát toàn bộ công trình, tài sản công trên địa bàn; xác định rõ tài sản chưa được bàn giao, chưa đưa vào sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền, phải chủ động xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cụ thể hiện trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý gửi UBND tỉnh **trước ngày 30/10/2026**. Yêu cầu quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả tài sản công; không để tài sản bỏ không, xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.

2.5. Về triển khai, giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia: Nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia còn lớn, trong khi thời gian thực hiện, giải ngân đối với nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026 không còn nhiều. Yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Ia Tơi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ đủ điều kiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đã được bố trí, cụ thể:

a) UBND xã Ia Tơi:

- Khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao, nhất là nguồn vốn được phép kéo dài từ giai đoạn 2021–2025 sang năm 2026; xác định rõ số vốn đã giải ngân, chưa giải ngân, nhiệm vụ còn phải thực hiện và khả năng hoàn thành trong thời hạn cho phép. Đối với các nhiệm vụ còn đủ điều kiện, có khả năng thực hiện, phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức triển khai ngay. Đối với những nhiệm vụ không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định; không để nguồn vốn tồn đọng kéo dài mà không có giải pháp. Đặc biệt, phải xác định hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là nhiệm vụ ưu tiên, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững của địa phương. Chủ động rà soát điều kiện đất đai, lao động, tập quán sản xuất, nhu cầu thực tế của người dân và tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế; lựa chọn một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị có tính khả thi cao để tập trung triển khai làm điểm. Việc lựa chọn dự án phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp điều kiện sản xuất, có doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực tham gia liên kết, có phương án hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thị trường, tạo thu nhập ổn định, bền vững. Không lựa chọn dự án chỉ nhằm mục tiêu giải ngân vốn; không triển khai dàn trải, manh mún, thiếu liên kết hoặc không có khả năng duy trì sau khi kết thúc hỗ trợ.

- Yêu cầu UBND xã Ia Tơi hoàn thành việc lựa chọn, đề xuất danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có tính khả thi cao, gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo **trước ngày 25/10/2026** để phối hợp hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức triển khai.

- Đối với các nội dung đủ điều kiện, thuộc thẩm quyền, UBND xã chủ động quyết định, tổ chức thực hiện ngay theo quy định, không thụ động chờ đợi hướng dẫn hoặc chuyển trách nhiệm lên cấp tỉnh. Yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ, giải ngân 100% kế hoạch vốn đủ điều kiện giải ngân **trước ngày 30/12/2026**, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung, định mức và quy định pháp luật.

b) Sở Dân tộc và Tôn giáo:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Ia Tơi lựa chọn, xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc hướng dẫn phải cụ thể theo từng nội dung, từng loại dự án, làm rõ đối tượng, điều kiện hỗ trợ, cơ chế thực hiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt, phương thức thanh toán và quyết toán, bảo đảm địa phương có thể triển khai ngay.

- Không dừng lại ở việc ban hành văn bản hướng dẫn chung; phải trực tiếp phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai được dự án trên thực tế. Trên cơ sở đề xuất của UBND xã Ia Tơi, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn một số mô hình có tính khả thi cao, đủ điều kiện để tập trung hướng dẫn triển khai làm điểm, tạo kết quả cụ thể, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng.

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì, hướng dẫn địa phương về điều kiện sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu chuyên môn liên quan. Phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND xã Ia Tơi đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế, khả năng liên kết và tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên những mô hình phù hợp điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và có khả năng duy trì, phát triển sau khi kết thúc hỗ trợ. Hoàn thành việc hướng dẫn, tháo gỡ các nội dung chuyên môn thuộc thẩm quyền **trước ngày 25/10/2026**.

d) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho xã Ia Tơi; xác định rõ từng nguồn vốn, thời hạn thực hiện, giải ngân và khả năng sử dụng. Kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc về phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí. Đối với những nhiệm vụ không còn khả năng thực hiện trong thời hạn cho phép, chủ động tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước.

e) Yêu cầu các sở, ngành và UBND xã Ia Tơi phối hợp chặt chẽ, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, không để việc chậm hướng dẫn, chậm hoàn thiện thủ tục làm mất cơ hội sử dụng nguồn vốn đã được bố trí cho địa phương.

2.6. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030: Bên cạnh việc tập trung giải ngân nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2026, UBND xã Ia Tơi phải chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030 theo quy định. Căn cứ mục tiêu, định hướng của chương trình, nhu cầu thực tế của người dân và khả năng cân đối nguồn lực, rà soát, lựa chọn danh mục dự án, nhiệm vụ ưu tiên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khả thi và phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Ưu tiên các dự án tạo sinh kế, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và cải thiện điều kiện sống của người dân; tránh đầu tư dàn trải, manh mún, thiếu liên kết hoặc không phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai, bảo đảm rõ thẩm quyền, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và đúng quy định pháp luật.

2.7. Chủ tịch UBND xã Ia Tơi trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này; phân công cụ thể trách nhiệm của từng

bộ phận, cá nhân, xác định tiến độ và sản phẩm phải hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

2.8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với UBND xã Ia Tơi xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công trình, tài sản thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 theo tiến độ và đúng quy định.

2.9. Thủ trưởng các sở, ngành liên quan trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền; chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương, nhất là việc triển khai, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia và bàn giao, đưa các công trình vào khai thác, sử dụng.

2.10. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm đếm tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh hằng tuần; kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những nội dung chậm tiến độ, chưa được giải quyết hoặc có nguy cơ không hoàn thành.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã Ia Tơi nghiêm túc triển khai thực hiện; tập trung giải quyết công việc bằng kết quả cụ thể, không để nguồn lực đã được bố trí nhưng không sử dụng hiệu quả, công trình chậm đưa vào khai thác hoặc chính sách hỗ trợ chậm đến với người dân.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo;
- UBND xã Ia Tơi;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, KGVX;
- Lưu: VT, CNXD, KGVX.ĐHV.VHT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trà Thanh Trí