

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang
tại cuộc họp xem xét trách nhiệm liên quan đối với công tác
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024**

Ngày 14/3/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì họp xem xét trách nhiệm liên quan đối với công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Hậu cần, Công an tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo mục tiêu Chính phủ đề ra; ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang kết luận một số nội dung như sau:

I. Kết quả và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

1. Về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi giao là **6.903 tỷ đồng**, trong đó: Ngân sách địa phương là 5.045 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 1.858 tỷ đồng. Đến ngày 31/01/2025, giải ngân đạt **57,41%** kế hoạch vốn giao, đạt **62,1%** kế hoạch vốn đã nhập Tabmis.

2. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn

Trong năm 2024, công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công đã được tập trung chỉ đạo xuyên suốt ngay từ đầu năm. Cụ thể, kế hoạch đầu tư

công năm 2024 của tỉnh được phân bổ chi tiết hết 100% cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án ngay từ đầu năm; đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch về giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể, tỷ lệ giải ngân chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư. Trong năm, UBND tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức họp trực báo giải ngân vốn đầu tư công, nhiều lần tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường công trình, nhất là việc chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh... Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập 03 Tổ công tác đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (Lãnh đạo UBND là tổ trưởng) nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn... Trong điều kiện nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh khó khăn, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Sở Tài chính xây dựng và đề xuất UBND tỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để bù hụt thu, theo đó đã kịp thời điều hành nguồn vốn này đảm bảo cho nhu cầu thanh toán khối lượng của các đơn vị. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh đã trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở điều hành kế hoạch vốn năm 2024 và điều chỉnh kế hoạch vốn trong năm luôn kịp thời theo thẩm quyền. Tuy nhiên, kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 của Tỉnh không đạt yêu cầu của Trung ương chỉ đạo (95%) cũng như của Tỉnh đã đề ra (100%).

Việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thấp bên cạnh nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc giải quyết các công việc liên quan đến giải ngân, nguyên nhân chủ quan do việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể:

*** Về nguyên nhân khách quan:**

- Tình hình nội tại của Tỉnh những tháng đầu năm phát sinh những khó khăn, nhất là có sự biến động nhân sự lãnh đạo chủ chốt (Tỉnh khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 3/2025, đến đầu tháng 8/2025 mới kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh) nên đã ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công.

- Thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Việc triển khai Luật đất đai năm 2024 mất nhiều thời gian để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhất là công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; các vướng mắc lâu nay về xác định nguồn gốc đất chưa giải quyết dứt điểm được; người dân không chịu nhận tiền bồi thường, người dân không giao đất gây cản trở việc thi công; một số dự án tạm thời không triển khai được do phải khắc phục theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra... Việc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cần phải có thời gian và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định do vậy tiến độ GPMB tại nhiều dự án chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Bên cạnh đó, việc Trung ương giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho Tỉnh quá cao (***giao 2.600 tỷ đồng***) so với khả năng thực tế, trong khi thị trường bất động sản đóng băng nên nguồn thu tiền sử dụng đất của Tỉnh chỉ đạt khoảng 14%, điều này đã ảnh hưởng đến công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh.

- Ngoài ra, còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công xây dựng như: Công tác cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng; thời tiết giai đoạn các tháng cuối năm 2024 thường xuyên có mưa, làm gián đoạn công tác thi công, nhất là công tác thi công nền đường;...

*** Về nguyên nhân chủ quan:**

- Năng lực quản lý, điều hành của một số chủ đầu tư còn yếu, chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân năm 2024 (*nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế...*) chưa chặt chẽ, còn chậm trễ, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chưa thật sự quyết tâm, nỗ lực, thiếu quyết liệt, còn tâm lý e dè, sợ sai, đùn đẩy, sợ trách nhiệm nên chưa mạnh dạn tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện.

- Các sở, ngành chưa chủ động trong việc nghiên cứu, tiếp cận sớm các quy định mới của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn có liên quan; các địa phương còn lúng túng, chậm trễ trong việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và thực hiện cơ chế bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

3. Về thực hiện kiểm điểm trách nhiệm việc không hoàn thành giải ngân vốn năm 2024

UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các chủ đầu tư đã không hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng mục tiêu Chính phủ và Tỉnh đề ra (95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phải nhìn nhận được các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong năm 2024; đồng thời, cam kết phải có giải pháp, biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan để tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo mục tiêu giải ngân của Tỉnh đã đề ra, đặc biệt là từ nay cho đến hết ngày 30/6/2025.

II. Nhiệm vụ trong thời gian đến

Đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh đạt 8,5% trở lên thì việc hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng yêu cầu của Chính phủ, của Tỉnh là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, xuyên suốt trong năm 2025. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025. Để thực hiện đạt mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (chủ đầu tư) khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị mình quản lý theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc (*quyết liệt từ nay đến ngày 30/6/2025 các chủ đầu tư phải phấn đấu tăng tỷ lệ giải ngân 50% so với kế hoạch chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2025*), đảm bảo **đến ngày 30/6/2025** tỷ lệ giải ngân chung của Tỉnh đạt trên 60%; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh) **chậm nhất trước ngày 25/3/2025**.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện và giải ngân của từng dự án do chủ đầu tư đăng ký, giao Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch giải ngân **trước ngày 31/3/2025**.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương, tập trung triển khai, áp dụng Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các quy định có liên quan để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

3. Tập trung rà soát, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án, phương án, kế hoạch vốn được giao hoặc thay đổi quy mô, mục tiêu của dự án để tránh lãng phí nguồn lực.

4. Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương với các chủ đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, làm chậm trễ công việc chung, yêu cầu các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh) để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát khó khăn, vướng mắc của từng dự án, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (*được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số*

346/QĐ-UBND ngày 28/02/2025) và Chủ tịch UBND tỉnh đề xem xét, chỉ đạo xử lý.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương, chủ đầu tư phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, loại bỏ tâm lý e dè, sợ sai, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; kịp thời thay thế nhân sự có năng lực quản lý chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao, thay thế các nhà thầu chậm trễ thực hiện hợp đồng đã ký kết. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, kém hiệu quả trong điều hành công tác tổ chức thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (*đến ngày 30/5/2025 không đạt tỷ lệ giải ngân theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành*), UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, thay thế người đứng đầu các chủ đầu tư, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ giải ngân chung của Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XII (tỉnh Quảng Ngãi);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ch/môn;
- Lưu: VT, KTTHbao128.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hà Thị Lê Vân

