

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án thành
phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Ngày 03/3/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Tài nguyên, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh (*Chi Cục Thuế khu vực XII*), Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; đại diện Nhà thầu thi công tuyển chính; đại diện các Chủ sở hữu liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, đại diện Nhà thầu thi công tuyển chính báo cáo kết quả thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; ý kiến tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (*nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường*) tại Công văn số 634/STNMT-KS ngày 18/02/2024 liên quan đến việc bổ sung khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp trong dự án Cụm Công nghiệp An Sơn - Đức Lâm, huyện Mộ Đức vào danh sách các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh để phục vụ thi công gói thầu XL2 (đoạn Km30+000-Km57+000) thuộc dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

a) Thống nhất nội dung đề xuất sử dụng khối lượng vật liệu san lấp tại khu vực khai thác nêu trên (*sau khi đã tính toán đảm bảo phục vụ cho dự án Cụm Công nghiệp An Sơn*) để cung cấp cho dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (*gói thầu XL2*) như đề xuất của là Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn 634/STNMT-KS ngày 18/02/2024; Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh đảm bảo theo quy định.

b) Yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, Công ty Cổ phần ESG E&C thực hiện đầy đủ các nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn 634/STNMT-KS ngày 18/02/2024. Đối với đơn giá vật liệu đất san lấp tại mỏ

này do Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công và Công ty Cổ phần ESG E&C thỏa thuận, xác định theo quy định (*không phải trách nhiệm của UBND tỉnh*).

2. Đối với nội dung đề xuất chuyển quyền khai thác tại mỏ đất Núi Thị (vị trí 4), thôn 3 và thôn 7, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (*nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường*) tại Công văn số 681/STNMT-KS ngày 20/02/2025: Thông nhất nội dung đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, giao Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh theo quy định, trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Đối với nội dung liên quan đến vị trí lưu chứa vật liệu không phù hợp phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất tại Công văn số 839/STNMT-MT ngày 28/02/2025*)

a) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, các địa phương đề ra soát nhu cầu sử dụng loại vật liệu này; hướng dẫn cho Ban Quản lý dự án 2, Nhà thầu thi công, địa phương có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan làm cơ sở để thực hiện việc lưu chứa đúng quy định.

b) Trường hợp phát sinh vị trí lưu chứa chưa có trong danh mục được UBND tỉnh thông nhất: Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường giải quyết, chấp thuận, đảm bảo việc thực hiện dự án được kịp thời, đúng tiến độ yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

4. Đối với nội dung đề xuất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (*nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường*) tại Báo cáo số 33/BC-STNMT ngày 10/02/2025 về kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai, xử lý các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung thuộc thẩm quyền (*không tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương, sở, ngành*).

5. Đối với công việc liên quan hoàn trả các tuyến đường mượn để thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

a) Giao Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 4292/UBND-KTN ngày 12/8/2024, số 900/UBND-KTN ngày 20/02/2025 và các công việc có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương tổ chức lập các thủ tục triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường mượn để phục vụ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành việc hoàn trả các tuyến đường (đợt 1) trong tháng **3/2025**; lưu ý

quy mô, giải pháp thiết kế hoàn trả phải bằng hoặc tốt hơn trước khi mượn; trong quá trình tổ chức phê duyệt thiết kế phải tổ chức lấy ý kiến thỏa thuận của các cơ quan quản lý đường và địa phương liên quan (*yêu cầu các đơn vị, địa phương có ý kiến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định*); báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Xây dựng*) kết quả thực hiện.

6. Đối với việc hoàn trả tài sản, vật kiến trúc là tài sản của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do thi công dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn: Giao Ban Quản lý dự án 2 chủ trì, phối hợp với địa phương, Nhà thầu thi công làm việc với từng tổ chức, cá nhân có tài sản bị ảnh hưởng để ký biên bản cam kết hoàn trả; khẩn trương, ưu tiên hoàn trả đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn, tính mạng của Nhân dân trong trường hợp tiếp tục sử dụng (*giao Sở Xây dựng làm đầu mối giám sát, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện*).

7. Đối với các vướng mắc liên quan đến dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phổ Phong đầu nối với nút giao Đức Phổ thuộc dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với UBND thị xã Đức Phổ để hướng dẫn, giải quyết các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; tham mưu UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 25/3/2025.

8. Đối với một số nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án 2

a) Kiến nghị sớm bàn giao mặt bằng một số vị trí mới phát sinh do điều chỉnh, bổ sung thiết kế (*vị trí quay đầu xe,...*): Vị trí đề xuất chưa phù hợp Quy hoạch sử dụng đất; do đó, để kịp thời thực hiện công tác bồi thường, GPMB, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chủ động báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và sẽ cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định (*giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 được thành lập tại Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 01/3/2025*).

b) Kiến nghị giải quyết nhu cầu vật liệu san lấp cho dự án Trạm dừng nghỉ: Trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 về việc sử dụng vật liệu không phù hợp trong quá trình xây dựng tuyến chính, vật liệu tại các mỏ được cấp theo cơ chế đặc thù của dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy định, cơ chế đặc thù được cấp thẩm quyền cho phép để giải quyết, tham mưu UBND tỉnh theo quy định (*trường hợp cần thiết đề xuất cơ chế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 được thành lập tại Quyết*

định số 486/QĐ-TTg ngày 01/3/2025).

c) Đối với đề xuất bổ sung Tường chống ồn: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 và các địa phương có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày **20/3/2025**.

9. Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan chủ động, quyết liệt xử lý các nội dung công việc thuộc chuyên ngành, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để đẩy nhanh việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

10. Một số yêu cầu cụ thể

a) Sở Xây dựng chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát các vướng mắc cần đề xuất Chính phủ xem xét, cho cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (*bồi thường, GPMB, sử dụng vật liệu dư thừa,...*); trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 được thành lập tại Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 01/3/2025.

b) Ban Quản lý dự án 2: Khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu của dự án, khẩn trương có ý kiến chính thức (*bằng văn bản*) đối với những mỏ không còn nhu cầu sử dụng, khối lượng sử dụng đối với các mỏ chỉ có nhu cầu sử dụng một phần để địa phương xem xét, điều chuyển phục vụ cho các công trình khác trên địa bàn (*giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đơn đốc*).

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- Nhà thầu thi công tuyển chính (*giao Ban Quản lý dự án 2 sao gửi*);
- Các Chủ mỏ có liên quan (*giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN.¹³²

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình