

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2025

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền  
tại cuộc họp cho ý kiến liên quan đến việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý  
rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa**

Ngày 12/5/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp cho ý kiến liên quan đến việc thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; Chi cục Bảo vệ môi trường; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc.

Sau khi nghe Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo quá trình giải quyết kiến nghị của Công ty và đề xuất, kiến nghị các nội dung; ý kiến tham gia, đề xuất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận những nội dung Công ty đã thực hiện từ khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay; nhất là việc phối hợp xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các huyện lân cận trong thời gian qua và đã giải quyết việc làm cho một bộ phận người lao động trên địa bàn.

2. Để có cơ sở giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc về việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án nêu trên; yêu cầu:

a) Sở Xây dựng chủ trì, làm rõ cụ thể các hạng mục mà Nhà đầu tư phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và giấy phép xây dựng đã cấp; trong đó đối với các hạng mục chưa thực hiện hoàn thành phải xác định rõ tiến độ hoàn thành và xác định chi phí dự kiến thực hiện và thời gian thực hiện đối với các hạng mục này (trong khoảng thời gian ngắn nhất); báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) **trước ngày 30/6/2025**.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát lại các vấn đề liên quan đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt; trong đó xác định nội dung Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án có

ảnh hưởng đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt hay không; rà soát các điều kiện để đảm bảo cấp phép môi trường theo quy định; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) **trước ngày 30/6/2025**.

c) Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan tại cuộc họp; rà soát nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và nêu rõ cơ sở đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư; trong đó phải xác định được nguồn vốn thực hiện các công việc còn lại của dự án và chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án; đồng thời phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) **trước ngày 30/6/2025**.

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các nội dung liên quan đến dự án từ trước đến nay (trong đó xác định các công việc nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành; rà soát lại năng lực tài chính của Nhà đầu tư để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án); tổng hợp các nội dung liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/7/2025** để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Chi cục Bảo vệ Môi trường;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Cty CP Đầu tư và PT Xây dựng Miền Bắc;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KTN498.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**