

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi làm việc về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

Ngày 08 tháng 9 năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (vắng); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh khu vực Kon Tum, UBND xã Ngọc Ráo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo về một số nhiệm vụ, khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; cũng như công tác phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban làm chủ đầu tư; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với mọi chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rút kinh nghiệm trong việc vắng họp nhưng không có lý do, không báo cáo người chủ trì.

3. Đối với các dự án cụ thể

a) Đối với Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi

- Đề tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ còn lại của dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội Khóa XV quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và các quy định khác có liên quan, để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các hộ dân trong cùng dự án.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Kon Tum khẩn trương lập, công khai phương án cho toàn bộ diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định nhằm đảm bảo hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ đối với dự án, phần đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2025; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc *(nếu có)*.

- UBND xã Đăk Rơ Wa hoàn thành công tác xác minh nguồn gốc đất đối với các hộ dân còn lại trước ngày 22/9/2025; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc công khai phương án *(lưu ý có thể rút ngắn thời gian theo quy định)*; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc hoàn thành các nội dung nêu trên nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:

(i) Chủ động, tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Kon Tum, UBND xã Đăk Rơ Wa sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án, với tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng làm, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó *(trong đó quá trình triển khai cần lưu ý đến sự đồng thuận của người dân)*; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả giải ngân của dự án.

(ii) Hàng tuần báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án *(qua sổ Tài chính tổng hợp)*, trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan và hướng xử lý.

(iii) Chủ động báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết quả buổi làm việc của UBND tỉnh và tình hình thực hiện dự án; đồng thời đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng *(trường hợp tăng so với tổng mức đầu tư được duyệt (nếu có))*.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn UBND xã Đăk Rơ Wa, các đơn vị có liên quan xử lý khi có vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

b) Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

(i) Tạm ứng kinh phí cho UBND xã Ngọc Réo để thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với dự án theo quy định.

(ii) Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với mọi công tác liên quan đến tiến độ của dự án.

- UBND xã Ngọc Réo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất cụ thể; hoàn thành công tác xác định nguồn gốc đất trước ngày 15/10/2025; phân đấu hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với dự án trước ngày 31/10/2025.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách cho công tác xác định giá đất cụ thể để hoàn trả cho dự án (*bao gồm kinh phí xác định giá đất cụ thể tại Phường Đăk Cấm và xã Ngọc Réo*).

c) Đối với Dự án thành phần số 01 - Hồ chứa nước Ia Tun thuộc dự án Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tun, tỉnh Kon Tum

- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y; UBND các xã Bờ Y, Dục Nông; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2025 các nội dung sau:

(i) Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

(ii) Đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (*tại các Văn bản: số 2157/UBND-NNMT ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh⁽¹⁾; số 6114/BNMT-TL ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường⁽²⁾*).

(iii) Đề xuất giải pháp về cơ chế riêng (*nếu cần thiết*) hỗ trợ địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

⁽¹⁾ Về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng do Bộ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

⁽²⁾ Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ĐTXD do Bộ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(iv) Tổng hợp, đề xuất giao đơn vị làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (*nghiên cứu theo hướng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh khu vực Kon Tum thực hiện, trên cơ sở kế thừa các nội dung, hồ sơ do Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y đã thực hiện (nếu đảm bảo)*).

d) Nội dung khác: Giao Sở Tài chính có văn bản đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với địa phương rà soát, thống kê và đề xuất kinh phí bố trí cho công tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (*bao gồm các dự án trong năm 2025 và năm 2026*); báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 9/2025.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền để các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Phước Hiền (B/c);
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường,
Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh
Kon Tum;
- UBND xã: Đăk Rơ Wa, Ngọc Réo, Dục Nông, Bờ Y;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;
- Lưu: VT, NNMT.BPN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình