

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp với các địa phương có liên quan đến các dự án thủy điện
đang triển khai thực hiện trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi**

Ngày 22/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp với các địa phương có liên quan đến các dự án thủy điện đang triển khai thực hiện trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các xã: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Ba Vì, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Động, Minh Long, Thiện Tín; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; đại diện Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo các địa phương và đại diện các Chủ đầu tư báo cáo tình hình đầu tư xây dựng của các dự án thủy điện, các khó khăn, vướng mắc liên quan; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo các nội dung như sau:

1. Đánh giá chung

Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; UBND các xã đã tập trung, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mong muốn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nhưng do các quy định pháp luật có nhiều nội dung điều chỉnh, chuyển tiếp, nhất là cấp xã được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, thực hiện nhiều nhiệm vụ mới (*phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất, giao đất,...*); trong khi đó, số lượng công chức cấp xã có nơi chưa được kiện toàn kịp thời (*nhất là công chức địa chính*), mặc khác có sự biến động, điều chỉnh vị trí công tác, địa bàn công tác và một số nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nên đã tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục liên quan và tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, ở một số địa phương (các xã: Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Hạ, Ba Động...) khi có sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của Thường trực Đảng ủy xã, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị ở địa phương thì kết quả đạt được là rất tích cực.

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện đang triển khai trên địa bàn trong thời gian đến, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tăng cường tính chủ động trong việc trao đổi, học tập kinh nghiệm với địa phương đã giải quyết tốt vấn đề khó khăn tương tự; đồng thời chủ động tham vấn ý kiến của các Sở, ngành, của lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực để được kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết công việc nhanh, dứt điểm và đảm bảo quy định.

2. Một số yêu cầu cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian đến

a) Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

- Làm đầu mối tổng hợp tiến độ các dự án để phối hợp, đề nghị cơ quan có liên quan đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để kịp thời chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan giải quyết và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giao các cơ quan có liên quan giải quyết các kiến nghị của Nhà đầu tư; đồng thời, làm cơ quan đầu mối hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi để kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các thủ tục có liên quan để phát điện thương mại dự án thủy điện Sông Liên 1; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với ngành điện trên địa bàn tỉnh, nhất là kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai,.. làm cơ sở để thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan (*lưu ý, việc các đơn vị chưa hoàn thành thủ tục đất đai là một căn cứ quan trọng để xem xét khi tham mưu cấp Giấy phép hoạt động điện lực*).

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Rà soát, hướng dẫn chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương có dự án thủy điện trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai; đảm bảo việc thực hiện được nhanh chóng, đúng quy định, không để phát sinh các sai phạm khó xử lý về sau (*nhất là các sai phạm đã từng được các cơ quan chức năng đã kết luận nhưng do điều kiện nên các địa phương chưa tiếp cận, nhận thức đầy đủ*).

- Phổ biến, hướng dẫn cho các địa phương thực hiện thủ tục cho thuê đất hầm dẫn nước thủy điện (*Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn cho UBND xã Sơn Hà tại Công văn số 5148/SNNMT-QLĐĐ ngày 24/10/2025*); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày **10/11/2025**.

- Rà soát, tổng hợp các vướng mắc liên quan đến trường hợp chuyển nhượng Quyền sử dụng đất sau khi đã có Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Đăk Đỉnh 2 để hướng dẫn UBND xã Sơn Tây thực hiện theo đúng quy định (*lưu ý không để xảy ra việc trục lợi chính sách*).

- Rà soát nội dung báo cáo của Công ty thủy điện Sơn Linh tại Văn bản số 166/CTSL-BQL ngày 15/10/2025 và Văn bản số 167/CTSL-BQL ngày 15/10/2025 để giải quyết theo quy định; khẩn trương rà soát nội dung liên quan đến việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lòng hồ (đợt 1) thuộc dự án thủy điện Sơn Nham để giải quyết theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (*UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu báo cáo tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 22/4/2025 nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa hoàn thành nhiệm vụ*).

c) Sở Tài chính: Tích cực làm việc với Sở Công Thương và các địa phương để đôn đốc các Nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao theo quy định (*trong nhiều năm, số lượng văn bản đôn đốc, thực hiện giám sát còn chưa đúng mức, nhiều dự án phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần*); khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh các dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 2985/UBND-CNXD ngày 29/9/2025.

d) Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh: Tăng cường cử các cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều kinh nghiệm để phối hợp, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với các địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; làm cầu nối để các địa phương trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số xã thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp), nhất là các xã có các công trình trọng điểm của tỉnh, trọng điểm quốc gia (các xã, phường: Vạn Tường, Nghĩa Giang, Đình Cương, Đức Phổ,...).

đ) Đối với các địa phương có dự án thủy điện đang thi công

- Chủ động báo cáo và đề nghị Thường trực Đảng ủy các xã tiếp tục quan tâm, lãnh đạo hệ thống chính trị ở địa phương quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thủy điện; giao nhiệm vụ phải có thời hạn hoàn thành để giám sát, đôn đốc; có giải pháp phù hợp về công tác cán bộ để đẩy nhanh việc thực hiện các công việc liên quan của dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh phù hợp để hỗ trợ Nhà đầu tư thủy điện nói riêng và các dự án khác trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, tạo sự lan tỏa để thu hút đầu tư trên địa bàn.

- UBND các xã chủ động tham vấn các sở chuyên ngành, chủ động trao đổi với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh để học tập kinh nghiệm, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất,... Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp, đánh giá phân loại, làm việc với các sở chuyên ngành để hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

e) Đối với các Chủ đầu tư

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tập trung các nguồn lực

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt; khẩn trương chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng khi các phương án bồi thường, hỗ trợ được địa phương phê duyệt.

- Kịp thời phối hợp với các địa phương để giải quyết công việc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn; kiến nghị các nội dung công việc phải đúng thẩm quyền giải quyết, hạn chế việc kiến nghị UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp;
- Thường trực Đảng ủy, UBND các xã: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Ba Vì, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Động, Minh Long, Thiện Tín
- Chủ đầu tư các dự án thủy điện (*Sở Công Thương sao gửi*);
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD.th886

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình