

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền
tại cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện một
số dự án trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh**

Ngày 11/12/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện các dự án: (1) Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước tại Cụm công nghiệp Ba Động; (2) Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Thạch Trụ; (3) Nhà máy may bao bì, túi sách Kim Đức tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các xã: Ba Động, Lân Phong, Bình Sơn và đại diện lãnh đạo các Nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Ngọc Trâm; Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi; Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Đức.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Nhà đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện các dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước tại Cụm công nghiệp Ba Động do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Ngọc Trâm thực hiện

a) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; trên cơ sở đó, thẩm định và tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định; hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và UBND xã Ba Động theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp, hỗ trợ Nhà đầu tư để rà soát lại các thủ tục, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện dự án, làm cơ sở hoàn thành hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế, có kế thừa các nội dung của dự án đã thực hiện.

2. Đối với dự án Nhà máy sản xuất ván ép và hàng thủ công mỹ nghệ tại Cụm công nghiệp Thạch Trụ do Công ty TNHH gỗ Anh Khôi thực hiện

a) Qua ý kiến của Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND xã Lân Phong và đại biểu tham dự cuộc họp: Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án như đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 5646/TTr-SNNMT ngày 03/11/2025.

b) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp; tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết; hoàn thành trước ngày 25/12/2025.

c) Trên cơ sở kết quả thực hiện tại điểm b nêu trên, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án; thẩm định và tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

d) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập Kế hoạch, tiến độ cụ thể (có cam kết bằng văn bản gửi Sở Tài chính) để triển khai thực hiện hoàn thành khối lượng công việc còn lại của dự án theo đúng tiến độ được gia hạn, đảm bảo hoàn thành dự án và sớm đi vào hoạt động.

3. Về dự án Nhà máy may bao bì, túi sách Kim Đức tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên do Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Đức đề xuất đầu tư dự án:

a) Ghi nhận và đánh giá cao việc Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Đức đề xuất đầu tư dự án Nhà máy may bao bì, túi sách Kim Đức tại Cụm công nghiệp Bình Nguyên.

b) UBND xã Bình Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích Cụm công nghiệp Bình Nguyên phù hợp với Quy hoạch phân khu Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận theo quy định.

c) Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Bình Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc cụ thể với Nhà đầu tư để thống nhất các nội dung liên quan đến môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, PCCC, thủ tục về đất đai,...; làm cơ sở để Nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án trước khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

d) Trên cơ sở kết quả thực hiện tại điểm a, b nêu trên, giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư dự án; thẩm định và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

e) Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan theo chức

năng, nhiệm vụ tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đề xuất đầu tư dự án nêu trên theo quy định, đảm bảo sớm hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Nhà đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình GT tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh;
- UBND các xã: Ba Động, Lân Phong, Bình Sơn;
- Cty TNHH MTV sản xuất và TM Ngọc Trâm;
- Công ty TNHH gỗ Anh Khôi;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Đức;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT;
- Lưu: VT, CNXD. pbc1008

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình