

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng
tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công của Tổ Công tác số 2**

Ngày 12/3/2026, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 (theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị⁽¹⁾: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nội vụ, Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tại Quảng Ngãi); Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông⁽²⁾ tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2; ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận một số nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026:

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao 6.820,6 tỷ đồng⁽³⁾ (bao gồm: vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 958,6 tỷ đồng); vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ là 285 tỷ đồng⁽⁴⁾. Đến ngày 05/3/2025, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân khoảng 226,2 tỷ đồng, bằng 3,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

b) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Đông tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.979 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh (trong đó: ngân sách trung ương 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.920 tỷ đồng). Đến ngày 09/3/2026, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án phía Đông khoảng 96 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 2,4% kế hoạch vốn giao.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân bình quân các dự án phía Đông trong 02 tháng đầu năm 2026 (2,4%) thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh (3,3%)

⁽¹⁾ Vắng lãnh đạo Công an tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

⁽²⁾ Vắng Chủ tịch UBND các xã: Trà Giang, Đình Cương, Ba Động và đặc khu Lý Sơn.

⁽³⁾ Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Kế hoạch vốn trên chưa bao gồm 495.737 triệu đồng mới được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi bố trí cho xây dựng các trường biên giới tại Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 02/3/2026

⁽⁴⁾ Kế hoạch vốn chưa phân bổ do chưa đủ điều kiện là 285.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương, dự kiến giao cho dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III (đoạn Km82-Km125).

so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước **(5,6%)**⁽⁵⁾ và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 **(8,7%)**. Có đến **61/63**⁽⁶⁾ chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân **thấp hơn** mức bình quân chung của tỉnh; 02 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh (5,2%) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (75%). Nguyên nhân chính là 02 tháng đầu năm 2026, các chủ đầu tư chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục giải ngân thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; đồng thời, thời gian nghỉ Tết năm 2026 rơi vào tháng 02, do đó khối lượng nghiệm thu, thanh toán phát sinh chưa nhiều; dự án có khối lượng hoàn thành nhưng vướng mắc về thủ tục đầu tư, kế hoạch vốn được giao từ thu tiền sử dụng đất nhưng nguồn thu chưa kịp thời để bố trí và giải ngân; UBND các xã đang triển khai thủ tục đầu tư của các dự án, chưa có khối lượng giải ngân.

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến:

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; vì vậy, ngay từ đầu năm UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026; đặc biệt là tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để bảo đảm giải ngân đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, đến hết tháng 02/2026, tỷ lệ giải ngân các dự án phía Đông rất thấp; vì vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết tâm đổi mới và nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương, giải quyết ngay những công việc và tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 13/01/2026 và của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị: số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026, số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

- Yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ban ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường phải tích cực phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng xử lý vướng mắc trong việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, không né tránh, đùn đẩy, chờ đợi, sợ trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu

⁽⁵⁾ Theo Báo cáo số 153/BC-STC ngày 03/3/2026 của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 02 tháng năm 2026; Các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

⁽⁶⁾ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (1,7%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (2,9%), Công an tỉnh (1%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (0%), Sở Tài chính (0%), 56 xã, phường và đặc khu (0%)

đơn vị, địa phương; tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Tập trung triển khai công việc của các dự án theo đúng các mốc thời gian đã được UBND tỉnh chỉ đạo, cụ thể: (i) Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 03/3/2026; (ii) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh tại Thông báo số 187/TB-UBND ngày 05/3/2026; (iii) Các dự án: (1) Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; (2) Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi (*nay thuộc Phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Khê*); (3) Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (*nay thuộc xã Tịnh Khê*) tại Thông báo số 194/TB-UBND ngày 06/3/2026.

- Theo chức năng, nhiệm vụ tập trung giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư đã được Sở Tài chính tổng hợp tại Phụ lục của Báo cáo số 133/BC-STC ngày 11/3/2026; các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp phải tích cực, chủ động giải quyết các vướng mắc không để kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai các dự án. Đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh (dự án đầu tư công) đang triển khai được nhân dân trong tỉnh và dư luận rất quan tâm nên phải triển khai hoàn thành nhanh, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

b) Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án:

- Tăng cường tối đa trách nhiệm trong công tác quản lý vốn đầu tư công, yêu cầu thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường để xử lý, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời bàn giao, tiếp cận để triển khai công tác thi công.

- Thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu chủ yếu phục vụ dự án đầu tư công. Có phương án bảo đảm vật liệu xây dựng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, đặc biệt là dự án giao thông quan trọng, trọng điểm.

- Chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng vật tư để có các giải pháp, biện pháp thi công phù hợp trong điều kiện biến động mạnh của giá xăng, dầu; bảo đảm việc triển khai thi công các dự án đúng theo tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được chấp thuận.

- Theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng tuần, từng tháng và có cam kết giải ngân hằng tháng bằng hoặc cao hơn kết quả giải ngân trung bình của của tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị; các chủ đầu tư gửi bản kế hoạch giải ngân vốn cụ thể

và cam kết về Sở Tài chính **trước ngày 20/3/2026.**

c) Về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2026:

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (*nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 5077/UBND-KTTH ngày 26/11/2025*).

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan thẩm định, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư để làm cơ sở phân bổ **285 tỷ đồng** vốn ngân sách Trung ương còn lại chưa phân bổ và bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn trên trong năm 2026.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 24B đoạn Km23 - Km29.

d) Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh: Xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh (dự án đầu tư công); vì vậy, yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phải theo dõi tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; bố trí cán bộ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đề trình thẩm định và phối hợp với các địa phương để hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án. Các nội dung vướng mắc thì phải kịp thời tham vấn các sở, ban, ngành để triển khai thực hiện; không để dừng, chậm triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do vướng mắc cơ chế hoặc chủ quan của đơn vị.

đ) UBND các xã, phường và đặc khu:

- Ngay sau hoàn thành tổ chức công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải tập trung xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời triển khai thực hiện các dự án.

- Trong thời gian chờ cấp thẩm quyền ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, các địa phương phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Đất đai, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

- Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa triển khai trên địa bàn để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

e) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

- Khẩn trương tham mưu cấp thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng và giao đất để triển khai các dự án; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/3/2026.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ tháo gỡ, giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành **trước ngày 20/3/2026**.

g) Sở Nội vụ: Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra công vụ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đã phân cấp, phân quyền; nhất là việc đánh giá chỉ số KPI đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và phục vụ cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026.

h) Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh điều hành chính sách tài chính linh hoạt, bố trí vốn cho các dự án kịp thời để bảo đảm việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo đúng kế hoạch đã ban hành.

- Tổ chức làm việc với các Chủ đầu tư để xác định cam kết và đảm bảo hoàn thành giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao năm 2026; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2026.

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân số 2 tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Nay, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng để các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tỉnh Quảng Ngãi);
- Đảng ủy và UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH._{NNC}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Thị Lê Vân