

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2

Ngày 13/8/2026, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 (theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tại Quảng Ngãi); Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh⁽¹⁾; Lãnh đạo phòng Hậu cần, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Tịnh Khê, An Phú, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Sơn Tịnh, Đình Cương, Minh Long, Ba Động.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 (nội dung Báo cáo số 570/BC-STC ngày 11/8/2026 của Sở Tài chính); ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2026

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao 7.720 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 1.858 tỷ đồng). Đến ngày 31/7/2026, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân khoảng 2.576 tỷ đồng, bằng **33,4%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn mức bình quân chung cả nước là **41,9%**⁽²⁾. Đến ngày 06/8/2026, giải ngân khoảng 2.634 tỷ đồng, bằng **34,1%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn mức bình quân chung cả nước là **42,7%**⁽³⁾ và xếp thứ **29/34** địa phương.

b) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Đông tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.979 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh (trong đó: ngân sách trung ương 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.920 tỷ đồng). Đến ngày 31/7/2026, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án phía Đông khoảng 1.155 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng **29%** kế hoạch vốn giao; thấp

⁽¹⁾ Phụ trách các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý dự án.

⁽²⁾ Theo Báo cáo số 611/BC-BTC ngày 02/8/2026 của Bộ Tài chính.

⁽³⁾ Theo Công văn số 12489/BTC-PTHT ngày 14/8/2026 của Bộ Tài chính.

hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh (**33,4%**) và thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước (**41,9%**). Đến ngày 10/8/2026, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án phía Đông khoảng 1.208 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng **30,3%** kế hoạch vốn giao; thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh đến ngày 06/8/2026 (**34,1%**) và thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước đến ngày 06/8/2026 (**42,7%**).

c) Đến ngày 10/8/2026 có **49/62⁽⁴⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước (42,7%) trở lên và **13/62⁽⁵⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; nếu so với tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh (34,1%) có **52/62⁽⁶⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của tỉnh trở lên và **10/62⁽⁷⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương 49 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến ngày 10/8/2026 cao hơn mức bình quân chung cả nước (*danh sách cụ thể tại điểm ghi chú số (4)*). Bên cạnh đó, phê bình 10 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh (*danh sách cụ thể tại điểm ghi chú số (7)*). Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng cam kết và kế hoạch đề ra.

d) **Nghiêm khắc phê bình Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phụ trách lĩnh vực** (nếu có) trong việc chậm trễ triển khai thực hiện các công việc: (i) Chậm giải ngân các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, nhất là các dự án ứng vốn từ Quỹ dự trữ tài chính; (ii) Chậm trong công tác hoàn thiện các thủ tục, tổ chức đấu giá, đấu thầu các dự án tạo nguồn thu tiền sử dụng đất, ảnh hưởng đến kế hoạch vốn bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho các địa phương.

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến:

Để bảo đảm mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư tháng 8 năm 2026 theo đúng kế hoạch đề ra, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao hơn nữa, tập trung giải quyết ngay những công việc và tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư:

⁽⁴⁾ Gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các xã, phường: Bình Sơn, Nghĩa Lộ, Bình Minh, Bình Chương, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, An Phú, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Thiện Tín, Phước Giang, Sơn Mai, Mộ Cày, Mộ Đức, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường, Ba Vì, Ba Tô, Ba Đình, Ba Tơ, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây, Đông Sơn, Minh Long, Ba Động.

⁽⁵⁾ Gồm: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh; UBND các xã, phường và đặc khu: Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Vạn Tường, Tịnh Khê, Đình Cương, Long Phụng, Lân Phong, Sơn Hà, Lý Sơn.

⁽⁶⁾ Gồm: 45 đơn vị tại ghi chú số (4) và 03 đơn vị chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh; UBND các xã: Long Phụng, Lân Phong.

⁽⁷⁾ Gồm: Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường và đặc khu: Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Vạn Tường, Tịnh Khê, Đình Cương, Sơn Hà, Lý Sơn.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản trong thời gian qua (*gần nhất là Thông báo số 803/TB-UBND ngày 05/8/2026 và Công văn số 8036/UBND-KTTH ngày 13/8/2026 của UBND tỉnh*). Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân theo Quy định 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị.

- Các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng mới thực hiện thanh toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Rà soát, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn theo quy định.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và **giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc**, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và tổ chức thi công ngay đối với các dự án, hạng mục đủ điều kiện.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án để giải ngân nguồn vốn kéo dài, bảo đảm giải ngân 100% trước ngày 31/12/2026, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu giải ngân không hết, làm mất vốn.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: (i) Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, (ii) Giao thông tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án để giải ngân 100% vốn ứng từ Quỹ dự trữ tài chính **trước ngày 20/8/2026**, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Tập trung xử lý **dứt điểm các tồn tại, khó khăn, vướng mắc** theo Báo cáo số 570/BC-STC ngày 11/8/2026 của Sở Tài chính; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung, không để tồn tại, vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ **báo cáo hằng tuần** theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7877/UBND-KTTH ngày 10/8/2026.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Khẩn trương tham mưu việc UBND xã Nghĩa Hành kiến nghị chuyển giao 173 lô đất tại dự án Khu dân cư Đồng Dinh (giai đoạn 2); đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ các khu dân cư, khu tái định cư trước đây do cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa bàn giao cho đơn vị mới quản lý; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng xử lý cụ thể của từng dự án, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 30/8/2026**.

- Thống nhất với đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện việc tổng hợp, công khai khối lượng, trữ lượng đối với vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát) đối với toàn bộ các dự án, khu vực trên địa bàn toàn tỉnh; thời gian hoàn thành **trước ngày 25/8/2026**.

c) UBND các xã, phường: Khẩn trương đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng, triển khai thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

d) Kho bạc Nhà nước khu vực XV: Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời thông báo kết quả giải ngân hằng tuần đến Sở Tài chính để rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

đ) Sở Tài chính:

- Chủ động theo dõi, cập nhật tình hình và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân của cả nước, thực hiện **báo cáo hằng tuần** theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7877/UBND-KTTH ngày 10/8/2026 để Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc công khai, thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư để chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ, **phần đầu tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước**.

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công giữa các dự án, các chủ đầu tư để ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành tốt, đã bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư và có khả năng giải ngân ngay; kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chậm trễ, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc 04 đơn vị ứng vốn từ Quỹ dự trữ tài chính khẩn trương hoàn thành giải ngân 100% trước ngày 20/8/2026; trường hợp không hoàn thành giải ngân thì tham mưu thu hồi, nộp trả Quỹ dự trữ tài chính theo đúng quy định.

- Rà soát, đánh giá khả năng thực hiện nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026, chủ động tham mưu phương án điều tiết, cân đối nguồn thu giữa các cấp, các địa phương theo quy định. Đối với các địa phương dự kiến không bảo đảm nguồn thu theo kế hoạch được giao, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn thu thực tế. Đồng thời, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, việc phân bổ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất phải căn cứ vào khả năng thu thực tế, bảo đảm sát với tình hình và có tính khả thi, hạn chế tối đa tình trạng giao kế hoạch vốn nhưng không bảo đảm nguồn thu, ảnh hưởng đến công tác phân bổ vốn và tiến độ giải ngân của các địa phương.

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân số 2 tình hình thực hiện, giải ngân

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư đề UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo (*lưu ý báo cáo phải cập nhật, chuẩn xác số liệu giải ngân và kèm theo danh mục các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời làm ảnh hưởng đến việc điều hành, chỉ đạo của cấp thẩm quyền*).

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng để các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tỉnh Quảng Ngãi);
- Đảng ủy và UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH._{NNC}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình